

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014

Fiscal: 49'365,445.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Techo Financiero: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2015

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones						
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero			
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	(13)	(14)			
13MSU00177:ICSA 97-04	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	San Juan Tlilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Centro Integral de Información Documental - CIID para las áreas académicas de Enfermería, Farmacia, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Gerontología en el Instituto de Ciencias de la Salud.	1	0	0	0	0	27	27	\$ 39,365,445.00	0	0	\$ 39,365,445.00	\$ 39,363,027.62	0	0	\$ 39,363,027.62	\$ 39,363,027.62	0	0	\$ 39,363,027.62	DGJ/FAM 2014/ZLP-N6/004-15	CONSTRUPAM DE HGO, S.A. de C.V.	02/02/2015	02/02/2015	31/07/2015	CONVENIO DE DIFERIMIENTO/AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA: 22/SEPT/2015	DE	100%	100%	OBRA RECEPCIONADA.	
13MSU00177:ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	0	0	0	1	1	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	DGJ/FAM 2014/ZLP-N7/003-15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CARELI, S.A. de C.V.	02/02/2005	02/02/2015	01/07/2015	CONVENIO DE DIFERIMIENTO/AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA: 5/AGOSTO/2015	DE	100%	100%	Se realiza 2do. Convenio modificatorio de ampliación de monto por la cantidad de \$436,282.22. OBRA RECEPCIONADA.		
TOTAL (15)						2	0	0	0	0	28	28	\$ 49,365,445.00	0	0	\$ 49,365,445.00	\$ 49,363,027.62	0	0	\$ 49,363,027.62	\$ 49,363,027.61	0	0	\$ 49,363,027.61									100%	100%	Porcentaje de Avance financiero total es prorrateado de conformidad al importe autorizado para cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						Inversión			REPORTE DE AVANCES			Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Status de las Obras			Físico	Financiero
										Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas		
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	28	28	\$ 49,365,445.00	\$ 49,363,027.62	\$ 49,363,027.61		x	0	100%	100%
(17) TOTAL							\$ 49,365,445.00	\$ 49,363,027.62	\$ 49,363,027.61		x	0	100%	100%

NOTA: Las obras con inversión autorizada de FAM 2014 se encuentran actualmente concluidas y recepcionadas.