

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

Techo Financiero: \$49 932 372.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2015

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real		Físico	Financiero	
						(6)						(7a)				(7b)			(7c)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	(13)	(14)
13MSU0177; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias.	1	11	0	0	10	21	\$ 20,377,372.00	0	0	\$ 20,377,372.00	\$ 19,896,602.68	0	0	\$ 19,896,602.68	\$ 14,487,013.61	0	0	\$ 14,487,013.61	DG/JFAM 2015/LP-N2/013-15	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	21/09/2015	16/10/2015	18/03/2016	No aplica	65%	62%	Obra en proceso.	
13MSU0171; ICBI 95-02 ICEA 97-03 ICSHU 95-05	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Tepeji del Río	Noxtongo	Tepeji del Río	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en la Escuela Superior de Tepeji del Río.	1	12	0	0	2	14	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 9,995,448.86	0	0	\$ 9,995,448.86	\$ 2,998,634.66	0	0	\$ 2,998,634.66	DG/JFAM 2015/LPNO-N6/031-15	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	14/12/2015	No aplica	10/06/2016	No aplica	8%	30%	Obra en proceso. El porcentaje financiero corresponde al anticipo otorgado.	
13MSU0177; ICBI 95-02 ICEA	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla.	1	6	0	0	10	16	\$ 9,555,000.00	0	0	\$ 9,555,000.00	\$ 9,485,161.40	0	0	\$ 9,485,161.40	\$ 2,845,548.42	0	0	\$ 2,845,548.42	DG/JFAM 2015/LPNO-N2/015-15	Antón Asociados, S.A. de C.V.	26/10/2015	31/12/2015	22/04/2016	No aplica	36%	30%	Obra en proceso. El porcentaje financiero corresponde al anticipo otorgado.	
13MSU0177; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	0	2	2	26	30	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ -	0	0	\$ -	DG/JFAM 2013, FAM 2015, EST EXTL.PNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	No aplica	10/06/2016	No aplica	2%	0%	Obra en proceso. En esta obra se aplicarán en conjunto: inversión FAM 2013 y aportación extraordinaria estatal para la Construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura. IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$29 417,888.78. El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013. (Anticipo de inversión FAM 2013)	
TOTAL (15)						4	29	0	0	48	81	\$ 49,932,372.00	0	0	\$ 49,932,372.00	\$ 49,377,212.94	0	0	\$ 49,377,212.94	\$ 20,331,196.69	0	0	\$ 20,331,196.69										El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16) REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero						
Universidad (Educación Superior)	4	29	0	0	48	81	\$ 49,932,372.00	\$ 49,377,212.94	\$ 20,331,196.69	x	x	0	35%	37%
(17) TOTAL							\$ 49,932,372.00	\$ 49,377,212.94	\$ 20,331,196.69	x		0	35%	37%