FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A 2014

Fecha de elaboración del documento 7 de julio 2016. FAM Media Superior 2014.(al 30 de junio 2016)

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:		Planeación		Proyectos y Obras									
Nombre de la institución:	Nombre	Mtro. Tomás	Arq. Adrian Cordero Vieyra	rdero Vieyra										
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Cargo	Director (General de Planeación		Director de Proyectos y Obras									
Entidad federativa:	Teléfono	(771) 71 720 00 ext 1652	(771) 71 720 00 ext 1600		(771) 71 720 00 ext 1662 y (771) 71 720 00 e	ext 1663								
Hidalgo	Correo electrónico	therrera@uaeh.edu.mx	planeación@uaeh.edu.mx	adrianc@uaeh.edu.mx	corderoadrian@hotmail.com	proyectosyobras@uaeh.edu.mx								

ClaveInst 911

13MSU0017T

	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AVANCE					NÚMERO DE BENEFICIADOS		IADOS	Calendario de ejecución		SEDE	SEDE DE LA OBRA				Espacios educativos												
oridad		MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	% de					Observaciones y/o causas de demora		ALUMNOS		Fecha de Inicio Fecha de término		Localidad, Oction				Monto solicitado al	trucciór delació	AULAS/ SALONES TALLERES LAB SALONES TALLERES LAB		CUBÍCULOS BIBLIOTECAS AUDITORIOS		AUDITORIOS A	OFICINAS ACADÉMICAS OFICINAS ADMIVAS. C. CÓMPUTO			ОТІ	TROS	TOTALI	ES
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		No. de m2 avance físico de la obra	ejercido	SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Femenino Ma	asculino Total	Profesores Pr	Programada Programa	Nombre de la Escuela	Municipio Población o Ciudad Pos	go	Dirección Postal completa	mantenim	FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Cons	Núm. M2 Nún	M2 Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. M2 Nú	m. M2 Núm	. M2 Núm. M2	Núm. M2 I	Núm. ML Esp	pecificar	Núm. M L	Monto autorizado
	Escuela Preparatoria Núm. 1, obra exterior	1,742,804.00		1,701,188.36	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica. Esta obra unicamente consta de la construcción parcial de la barda perimetral de la Escuela Preparatoria, por lo que esta Institución no la considera como una obra susceptible para inauguración.	2,705 2	2,080 4785	213 14	14/12/2015 11/04/20	Escuela 16 Preparatoria Núm. 1	Pachuca de Soto Pachuca 420	₀₈₀ A	Avenida Juárez 1100, Colonia Constituciór Hidalgo.	Pachuca No aplica	No aplica	х									1 335	Construcción de complemento de barda perimetral.	1 335	1,742,804.00
	Total Autorizado	1,742,804.00	335.00																									1 335		1 335	1,742,804.00

N.

- 1.-En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos obtenidos del área de estadísticas Institucionales de la Dirección General de Planeación de la U.A.E.H. correspondientes al semestre julio diciembre 2015.
- 2.- Obra recepcionada y finiquitada
- 3.- Obra contratada por \$ 1`701,188.36

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy.

Rector

Mtro. Tomás Roberto Herrera Gonzalez

Arq. Adrián Cordero Vieyra.

Director General de Planeación

Director de Proyectos y Obras.