

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013, Remanentes y Rendimientos, Genéricos
 Fiscal: _____

Techo Financiero: \$ 1,221,184.59 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación) **Remanentes y rendimientos financieros FAM 2013**

Otras Aportaciones: \$ 82,230.01 Fondo Propio

Fecha de corte: 9 de abril 2016

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																						
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)	
13MSU0017T ; ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	San Juan Tlilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Acondicionamiento de talleres de Gastronomía para consolidar la calidad de los programas académicos de la Licenciatura en Turismo y Gastronomía.	1					1	1	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 994,656.27	0	0	\$ 994,656.27	DGJ/REND FAM 2013/AD-201-15	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	08/12/2015	NO APLICA	28/12/2015	NO APLICA	100%	76%	En esta obra se realizan trabajos de acondicionamiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para el área de cocinas; construcción de sistema y equipo hidroneumático; calentadores de agua y bombas; Acabados: zócalo sanitario de acero inoxidable.
TOTAL (15)						1	0	0	0	1	1	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 994,656.27	0	0	\$ 994,656.27							100%	76%		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											(16)					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
Universidad (Educación Superior)	1					1	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	\$ 994,656.27	0	0	1	100%	76%		
(17) TOTAL	1					1	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	\$ 994,656.27	0	0	1	100%	76%		