

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014 MEDIA SUPERIOR

Techo Financiero: \$ 1,742,804.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 9 de abril 2016

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,742,804.00	0	0	\$ 1,742,804.00	\$ 1,701,188.36	0	0	\$ 1,701,188.36	\$ 1,450,042.74	0	0	\$ 1,450,042.74	CONTRATO NO. DGJIFAM-MS-2014/LPNO-N12/035-15	ASEG, S.A. de C.V.	14/12/2015	No aplica	11/04/2016	No aplica	100%	85%	Obra en proceso. En esta obra se realizarán trabajos de construcción de complemento de barda perimetral en la Escuela Preparatoria Núm. 1
TOTAL (15)						1	0	0	0	1	1	\$ 1,742,804.00	0	0	\$ 1,742,804.00	\$ 1,701,188.36	0	0	\$ 1,701,188.36	\$ 1,450,042.74	0	0	\$ 1,450,042.74							100%	85%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,742,804.00	\$ 1,701,188.36	\$ 1,450,042.74	No aplica	No aplica	1	100%	85%
(17) TOTAL							\$ 1,742,804.00	\$ 1,701,188.36	\$ 1,450,042.74			1	100%	85%