

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014 MEDIA SUPERIOR

Techo Financiero: \$ 1,742,804.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio 2016

| CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | Inversión Autorizada | | | Inversión Contratada | | | Inversión Ejercida | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|--------|---|---|---|---|----|----------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--|----------------------|------------|------------|------------|---------------|------|--------|---|
| | | | | | | O | A | L | T | A | EE | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | | Real | Físico | Financiero |
| | | | | | | (6) | | | | | | (7a) | | | (7b) | | | (7c) | | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | | (12) | (13) | (14) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 1,742,804.00 | 0 | 0 | \$ 1,742,804.00 | \$ 1,701,188.36 | 0 | 0 | \$ 1,701,188.36 | \$ 1,701,188.36 | 0 | 0 | \$ 1,701,188.36 | CONTRATO NO. DGJ/FAM-MS-2014/LPNO-N12/035-15 | ASEG, S.A. de C.V. | 14/12/2015 | No aplica | 11/04/2016 | No aplica | 100% | 100% | Obra recepcionada y finiquitada. En esta obra se realizarán trabajos de construcción de complemento de barda perimetral en la Escuela Preparatoria Núm. 1 |
| TOTAL (15) | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 1,742,804.00 | 0 | 0 | \$ 1,742,804.00 | \$ 1,701,188.36 | 0 | 0 | \$ 1,701,188.36 | \$ 1,701,188.36 | 0 | 0 | \$ 1,701,188.36 | | | | | | | 100% | 100% | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | O | A | L | T | A | EE | Autorizada | Contra-tada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero |
| | (16) | | | | | | (17) | | | (18) | | | (19) | |
| Universidad (Educación Superior) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 1,742,804.00 | \$ 1,701,188.36 | \$ 1,701,188.36 | No aplica | No aplica | 1 | 100% | 100% |
| (17) TOTAL | | | | | | | \$ 1,742,804.00 | \$ 1,701,188.36 | \$ 1,701,188.36 | | | 1 | 100% | 100% |