

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013. Remanentes y Rendimientos, Genéricos
 Fiscal:
 Techo Financiero: \$ 1,221,184.59 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: \$ 82,230.01 Fondo Propio

Remanentes y rendimientos financieros FAM 2013

Fecha de corte: 30 de septiembre 2016

PGO-EB													REPORTE DE AVANCES																			
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)			(7b)			(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)		
13MSU0017T : ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	San Juan Tilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Acondicionamiento de talleres de Gastronomía para consolidar la calidad de los programas académicos de la Licenciatura en Turismo y Gastronomía.	1					1	1	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,302,361.86	0	0	\$ 1,302,361.86	DG/JREND FAM 2013/AD-20-15	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	08/12/2015	NO APLICA	28/12/2015	NO APLICA	100%	100%	Obra concluida. En esta obra se realizaron trabajos de acondicionamiento de instalaciones Hidráulicas, sanitarias y eléctricas para el área de cocinas; construcción de sistema y equipo hidroneumático; calentadores de agua y bombas; Acabados: zócalo sanitario de acero inoxidable.
TOTAL (15)						1	0	0	0	1	1	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	0	0	\$ 1,302,361.86	0	0	\$ 1,302,361.86							100%	100%		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL													(16) REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %					
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero				
Universidad (Educación Superior)	1					1	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	\$ 1,302,361.86	0	0	1	100%	100%				
(17) TOTAL	1					1	\$ 1,303,414.60	\$ 1,303,414.60	\$ 1,302,361.86	0	0	1	100%	100%				