

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

Techo Financiero: \$49 932,372.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre 2016

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones						
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero			
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)		(14)					
13MSU0177-ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Primera etapa del edificio de laboratorios (planta baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	1	2	1			15	18	\$ 20,847,611.68	0	0	\$ 20,847,611.68	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%	Obra por contratar mediante licitación pública
13MSU0177-ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1						0	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 3,947,098.05	0	0	\$ 3,947,098.05	DGJ/FAM 2013, FAM 2015, EST EXTL/PNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	14/12/2015	CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN, FECHA PROGRAMADA NOVIEMBRE 2016	No aplica	80%	39%	Obra en proceso. En esta obra se aplicarán en conjunto: inversión FAM 2013, FAM 2015 y aportación extraordinaria estatal para la construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura. IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$39 417,988.78. El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013, y FAM 2015. (Anticipo del 30% pagado con inversión FAM 2013).		
TOTAL (15)						2	2	1	0	15	18	\$ 30,847,611.68	0	0	\$ 30,847,611.68	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 3,947,098.05	0	0	\$ 3,947,098.05							26%	13%	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.			

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	2	1	0	15	18	\$ 30,847,611.68	\$ 10,000,000.00	\$ 3,947,098.05	1*	1	No aplica	26%	13%
(17) TOTAL							\$ 30,847,611.68	\$ 10,000,000.00	\$ 3,947,098.05	1*	1	0	26%	13%