

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

Techo Financiero: \$49 932,372.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			REPORTE DE AVANCES				Observaciones									
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)											
13MSU0177-ICAP-97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias.	1	11	0	0	10	21	\$ 20,377,372.00	0	0	\$ 20,377,372.00	\$ 19,896,602.68	0	0	\$ 19,896,602.68	\$ 19,896,602.68	0	0	\$ 19,896,602.68	DG/JFAM 2015/LP-N2/013-15	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	21/09/2015	16/10/2015	18/03/2016	18/03/2016	100%	100%	Obra recepcionada y en operación		
13MSU0177-ICBI-95-02-ICEA-97-03-ICSHU-95-05	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Tepeji del Río	Noxtongo	Tepeji del Río	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en la Escuela Superior de Tepeji del Río.	1	12	0	0	2	14	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 9,995,448.86	0	0	\$ 9,995,448.86	\$ 9,814,016.49	0	0	\$ 9,814,016.49	DG/JFAM 2015/LPNO-N6/031-15	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	14/12/2015	se difiere al 05/01/2016	10/06/2016	se difiere al 02/07/2016	100%	98%	Obra concluida en proceso de entrega recepción.		
13MSU0177-ICBI-95-02-ICEA-97-03	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla.	1	12	2	0	2	16	\$ 9,555,000.00	0	0	\$ 10,567,570.65	\$ 10,567,570.65	0	0	\$ 10,567,570.65	\$ 10,567,570.65	0	0	\$ 10,567,570.65	DG/JFAM 2015/LPNO-N2/015-15	Antón Asociados, S.A. de C.V.	26/10/2015	se difiere al 19/11/2015	22/04/2016	se difiere al 16/06/2015	100%	100%	Obra recepcionada y en operación.		
13MSU0177-ICBI-97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	0	2	2	26	30	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	DG/JFAM 2013, FAM 2015, EST EXT/LPNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	14/12/2015	CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN, FECHA PROGRAMADA 7/12/2016	No aplica	100%	100%	Obra en proceso. En esta obra se aplicarán en conjunto: inversión FAM 2013, FAM 2016 y aportación extraordinaria estatal para la Construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura. IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$39'417,888.78. El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013, y FAM 2016. (Anticipo del 30% pagado con inversión FAM 2013). Actualmente se encuentra aplicado en su totalidad FAM 2013, 2015 y 2016. *ver nota formato FAM 2016.		
TOTAL (15)						4	35	0	0	40	81	\$ 50,944,942.65	0	0	\$ 50,944,942.65	\$ 50,459,622.19	0	0	\$ 50,459,622.19	\$ 50,278,189.82	0	0	\$ 50,278,189.82									100%	100%	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero						
Universidad (Educación Superior)	4	35	0	0	40	81	\$ 50,944,942.65	\$ 50,459,622.19	\$ 50,278,189.82	1*	0	4	100%	100%
(17) TOTAL							\$ 50,944,942.65	\$ 50,459,622.19	\$ 50,278,189.82	1*	0	4	100%	100%

Nota: 1* - indica que se encuentra en proceso de entrega - recepción

Nota "2"- En la obra con número consecutivo 3: "Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla", se aplican rendimientos financieros de FAM 2015. Se ajustan metas en este informe.