FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016

Techo Financiero: § 30,847,611.68. FAM 2016.- Notificado mediante officio número: SPDRYNA-FAMS/GI-2016-4099-00376 emitido por la Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo

\$ 22,272,279.32 FAM 2016 "REINTEGROS". Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00494 emilido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo

tal \$ 53,119,891.00

Otras Aportaciones: Society 1 de diciembre 2016 (especificar fuerte)

						PGO-EE	3															REPOF	RTE DE AVANCES							
	Nivel	Nombre del	Loca-	Muni-							Inversió	ón Autorizada			Inversión Contr	atada			Inversión Ejerc	ida			Contrato	Fecha	de Inicio	Fecha o	le Terminación		ance %)	Observaciones
ССТ	Educativo / Modalidad	Plantel	lidad	cipio	Descripción de la obra	0 /	A L	T A	EE	Cons-	Rehabili-	Mob.y Equipo	Total	Cons-	Rehabili- Mob.y	Equipo Tot	tal		Rehabili- Mo			N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-cie	ro l
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				trucción	tación	(7a)		trucción	tación (7b)			trucción	tación Equ (7c)	ро		(8)	(9)		(10)		(11)	(12)		(14)
	Universidad	Instituto de	ex Hacienda		Primera etapa del edificio de	,	2 1	15	18	\$ 20,847,611.68		0			(,			\$ 9,593,084.63	(,	\$ 9,593,0	084.63									Cuenta con inversión mixta de recursos, se
13MSU0 1017T;	Universidad (Educación Superior)	Ciencias Agropecuarias Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa	de Bravo	laboratorios (planta baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarlas CG-081 Ciudad del Conocimiento	1		3		\$ 22,272,279.32		•			No aplica No a			•	No aplica No a				Ingenieria y Construcción de Tulancingo S.A. de C.V. Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.				6 No aplice		30%	aplicas FAM 2016 conjuntamente con FAM 2016. FERNTEGROS, cidna aportación procede de la asignación nodificada a la UAEH mediante oficia orix. SPDRYMA-FAMBIGICAJ 64-099-00944 emitido por la Secretaria de Planeación. SPDRYMA-FAMBIGICAJ 64-099-00944 emitido por la Secretaria de Planeación. Searrolla Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual aún se encuentra siendo ministrada a la Universidad por parte de Gobierno del Estado y complementa la esignación del FAM 2016 a la UCHI (se encuertra asentada en la columna "Inversión autorizada" de manera independiente a la asignada inicialmente). El awance financierro religiado corresponde al morto ejercido con relación al monto contratado. El porcentaje contrado de la complexión del Edido de ingenetada inicialmente). El awance financiero religiado corresponde al morto ejercido con calción al monto contratado. El porcentaje obra del Edido de ingenetada para la Construcción del Edido de ingenetada para la contrata del Edido de ingenetada del Edido de ingenetada del Edido de ingenetada del Edido de ingenetada del Edido del Edido de ingenetada del Edido para verificar su correcto funcionamiento y la Cultura" por parte esceptión del Edido para verificar su correcto funcionamiento y la recultar la entrera el responsa del Edido para verificar su correcto funcionamiento y la relacizar la entrega receptión del Edido para verificar su correcto funcionamiento y la recultar aplicación del recurso outracordinario estatal.
		'	1						1															1						
TOTAL (15)						2 2	2 1	0 18	21	\$ 53,119,891.00	0 0	0	\$ 53,119,891.00	\$ 41,976,948.76	0	0 \$ 41,97	6,948.76	\$ 19,593,084.63	0 0	\$ 19,593,	,084.63							35%	52%	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

		(16)												
PGO-EB RE	SUMEN SECTO	RIAL		REPORTE DE AVANCES										
								Inversión		Stat	us de las Obras	Avance %		
Nivel Educativo / Modalidad	0	A		т	A	EE	Autorizada	Contra- tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi- nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	2	1	0	18	21	\$ 53,119,891.00	\$ 41,976,948.76	\$ 19,593,084.63	1*	1	No aplica	35%	52%
(17) TOTAL							\$ 53,119,891.00	\$ 41,976,948.76	\$ 19,593,084.63	1*	1	0	35%	52%