

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015

Techo Financiero: \$49,932,372.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre 2016

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada						Inversión Contratada						Inversión Ejercida						REPORTE DE AVANCES					
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)															
13MSU0177-ICAP-97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias.	1	11	0	0	10	21	\$ 20,377,372.00	0	0	\$ 20,377,372.00	\$ 19,896,602.68	0	0	\$ 19,896,602.68	\$ 19,879,450.45	0	0	\$ 19,879,450.45	DG/JFAM 2015/LP-N2/013-15	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	21/09/2015	16/10/2015	18/03/2016	No aplica	100%	100%		Obra recepcionada y en operación		
13MSU0177-ICBI-95-02-ICEA-97-03-ICSHU-95-05	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Tepeji del Río	Noxtongo	Tepeji del Río	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en la Escuela Superior de Tepeji del Río.	1	12	0	0	2	14	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 9,995,448.86	0	0	\$ 9,995,448.86	\$ 7,120,317.20	0	0	\$ 7,120,317.20	DG/JFAM 2015/LPNO-N6/031-15	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	14/12/2015	se difiere al 05/01/2016	10/06/2016	se difiere al 02/07/2016	100%	71%	Obra concluida en proceso de entrega recepción.			
13MSU0177-ICBI-95-02-ICEA-97-03-ICSHU	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla.	1	6	0	0	10	16	\$ 9,555,000.00	0	0	\$ 9,555,000.00	\$ 10,567,570.65	0	0	\$ 10,567,570.65	\$ 10,011,941.77	0	0	\$ 10,011,941.77	DG/JFAM 2015/LPNO-N2/015-15	Antón Asociados, S.A. de C.V.	26/10/2015	se difiere al 19/11/2015	22/04/2016	se difiere al 16/06/2015	100%	95%	Obra recepcionada y en operación. Se amplían metas con inversión de remanentes y rendimientos del FAM 2015, por la cantidad total de \$1'082,409.25 los cuales se encuentran asentados en la cantidad contratada de esta obra.			
13MSU0177-ICBI-97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	0	2	2	26	30	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	DG/JFAM 2013, FAM 2015, EST EXTL/PNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	14/12/2015	CONVENIO DE APLICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN, FECHA PROGRAMADA NOVIEMBRE 2016	No aplica	80%	100%	Obra en proceso. En esta obra se aplicarán en conjunto: inversión FAM 2013, FAM 2016 y aportación extraordinaria estatal para la construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura. IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$39'417,888.78. El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013, y FAM 2016. (Anticipo del 30% pagado con inversión FAM 2013).			
TOTAL (15)						4	29	0	0	48	81	\$ 49,932,372.00	0	0	\$ 49,932,372.00	\$ 50,459,622.19	0	0	\$ 50,459,622.19	\$ 47,011,709.42	0	0	\$ 47,011,709.42							96%	93%	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.			

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16)						REPORTE DE AVANCES					
	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Status de las Obras			Avance %					
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero				
Universidad (Educación Superior)	4	29	0	0	48	81	\$ 49,932,372.00	\$ 50,459,622.19	\$ 47,011,709.42	1*	1	2	96%	93%				
(17) TOTAL							\$ 49,932,372.00	\$ 50,459,622.19	\$ 47,011,709.42	1*	1	2	96%	93%				

Nota: 1* - Indica que se encuentra en proceso de entrega - recepción