

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015**  
 Techo Financiero: **\$49'932,372.00** (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 Otras Aportaciones: **No aplica** (especificar fuente)

Fecha de corte: **10 de mayo 2017**

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero			
						(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	
13MSU00177; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias.	1	11	0	0	10	21	\$ 20,377,372.00	0	0	\$ 20,377,372.00	\$ 19,896,602.68	0	0	\$ 19,896,602.68	\$ 19,896,602.68	0	0	\$ 19,896,602.68	DGJ/FAM 2015/LP-N2/013-15	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	21/09/2015	16/10/2015	18/03/2016	18/03/2016	100%	100%	Obra recepcionada y en operación		
13MSU00177; ICBI 95-02 ICEA 97-03 ICSHU 95-05	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Tepeji del Río	Noxtongo	Tepeji del Río	Construcción del Edificio de aulas y obra exterior en la Escuela Superior de Tepeji del Río.	1	12	0	0	2	14	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 9,995,448.86	0	0	\$ 9,995,448.86	\$ 9,995,448.86	0	0	\$ 9,995,448.86	DGJ/FAM 2015/LPNO-N6/031-15	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	14/12/2015	se difiere al 05/01/2016	10/06/2016	se difiere al 02/07/2016	100%	100%	Obra recepcionada y en operación.		
13MSU00177; ICBI 95-02 ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla.	1	12	2	0	2	16	\$ 9,555,000.00	0	0	\$ 10,567,570.65	\$ 10,567,570.65	0	0	\$ 10,567,570.65	\$ 10,567,570.65	0	0	\$ 10,567,570.65	DGJ/FAM 2015/LPNO-N2/015-15	Antón Asociados, S.A. de C.V.	26/10/2015	se difiere al 19/11/2015	22/04/2016	se difiere al 16/06/2015	100%	100%	Obra recepcionada y en operación.		
13MSU00177; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	0	2	2	26	30	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	DGJ/FAM 2013, FAM 2015, EST EXT/LPNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	14/12/2015	CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION EN GESTION, FECHA PROGRAMADA 7/12/2016	07/12/2016	100%	100%	Obra concluida. En esta obra se aplicarán en conjunto: inversión FAM 2013, FAM 2016 y aportación extraordinaria estatal para la Construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura. IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$39'417,988.78. El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013, y FAM 2016. (Anticipo del 30% pagado con inversión FAM 2013). Actualmente se encuentra aplicado en su totalidad FAM 2013, 2015 y 2016. *ver nota formato FAM 2016.		
<b>TOTAL (15)</b>						4	35	0	0	40	81	\$ 50,944,942.65	0	0	\$ 50,944,942.65	\$ 50,459,622.19	0	0	\$ 50,459,622.19	\$ 50,459,622.19	0	0	\$ 50,459,622.19									100%	100%	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero						
Universidad (Educación Superior)	4	35	0	0	40	81	\$ 50,944,942.65	\$ 50,459,622.19	\$ 50,459,622.19	1*	0	4	100%	100%
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 50,944,942.65	\$ 50,459,622.19	\$ 50,459,622.19	1*	0	4	100%	100%

Nota: 1\* - indica que se encuentra en proceso de entrega - recepción

En la obra con número consecutivo 3: "Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla", se aplican rendimientos financieros de FAM 2015.

La obra con número consecutivo 4. "CG-081, Ciudad del Conocimiento y la Cultura" se encuentra siendo informada en informe mensual recurso FAM 2016, en virtud de que la inversión autorizada para su ejecución considera dichos recursos. Específicamente el recurso FAM 2013, FAM 2015 y FAM 2016 ya fueron aplicados en su totalidad.

Este reporte se integra por última vez al informe de seguimiento de corte 30 de abril en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionadas las obras y en operación.