

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

| | |
|---|--|
| Entidad federativa: | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 |
| Techo Financiero: | \$ 17,081.58 |
| | \$ 13,391.75 |
| Otras Aportaciones: | No aplica (especificar fuente) |

Rendimientos Financieros
 Remanentes

Fecha de corte: 10 de mayo de 2017

| CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---|---|-----------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | O | A | L | T | A | EE | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Finan-ciero | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | | | | (7b) | | | | (7c) | | | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | |
| | Universidad (Educación Media Superior) | Escuela Superior de Actopan | Comunidad de Daxhá | Actopan | Colocación de mobiliario urbano en la Escuela Superior de Actopan. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 30,473.33 | 0 | 0 | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | 0 | 0 | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | 0 | 0 | \$ 30,473.33 | DG/JFAM NMS2015 REM REND/AD-05/09-2017/016-15 | Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V. | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 100% | 100% | |
| TOTAL (15) | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 30,473.33 | 0 | 0 | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | 0 | 0 | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | 0 | 0 | \$ 30,473.33 | | | | | | | 100% | 100% | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | Avance % | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|---------|---|----------|------------|
| | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Físico | Financiero |
| | Autorizada | Contra-tada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero | | | | | | |
| Universidad (Educación Superior) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | No aplica | Ninguna | 1 | 100% | 100% |
| (17) TOTAL | | | | | | | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | \$ 30,473.33 | No aplica | Ninguna | 1 | 100% | 100% |

NOTA: Este reporte se integra por última vez al informe de seguimiento de corte 30 de abril en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionada la obra y en operación.