

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

| | |
|---|---|
| Entidad federativa: | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017 |
| Techo Financiero: | \$ 26,022,952.97 FAM 2017.- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMIS/GI-2017-4099-00130 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo |
| | \$ 9,702,815.79 FAM 2017 "REINTEGROS" y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- (Ampliación de recurso) Notificado mediante oficios emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo |
| Total | \$ 35,725,768.76 |
| Otras Aportaciones: | No aplica (especificar fuente) |

Fecha de corte: 31 de diciembre 2017

| PGO-EB | | | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------|------|----------------------|------|------------|-------------|---------------|---|--|
| CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | O | A | L | T | A | EE | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones | | |
| | | | | | | | | | | | | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Finan-ciero | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | | | | | (7a) | | | | (7b) | | | | (7c) | | | | (8) | (9) | (10) | | (11) | | (12) | (13) | (14) | | |
| 13USU00ZZ | Universidad (Educación Superior) | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca de Soto, Hgo | 1 | 0 | 0 | | | 20 | 20 | | | \$ 4,029,973.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Responsable: Dirección de Recursos Materiales de la UAEH |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ 11,992,979.57 | | | | | | | \$ 11,992,979.57 | | | | | | | | | | | | Inversión autorizada del FAM 2017. Avance financiero corresponde a anticipo otorgado. | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ 9,845,590.61 | | | | | | | \$ 9,845,590.61 | | | | | | | | | | | | Inversión autorizada del FAM 2017 "Reintegro" | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ 211,429.42 | | | | | | | \$ 211,429.42 | | | | | | | | | | | | Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2017 | |
| 13USU3020J | Universidad (Educación Superior) | Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías | Santa Catarina | San Agustín Tlaxiaca | CG-081 Ciudad del Conocimiento (Marco de acceso y barda fachada principal) | 1 | | | | | 2 | 2 | | \$ 10,000,000.00 | | | | | | \$ 10,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | Inversión autorizada del FAM 2017. Avance financiero corresponde a anticipo otorgado. | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ 1,370,517.98 | | | | | | | \$ 1,370,517.98 | | | | | | | | | | | | Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2014 | |
| TOTAL (15) | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | | \$ 10,000,000.00 | \$ 11,992,979.57 | \$ - | \$ 33,420,517.58 | \$ 10,000,000.00 | \$ 11,992,979.57 | 0 | \$ 33,275,035.12 | \$ 3,389,467.51 | \$ 6,593,043.03 | 0 | \$ 9,982,510.54 | | | | | | | 4% | 30% | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | | | | | | (16) REPORTE DE AVANCES | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|----|----|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| Nivel Educativo / Modalidad | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | | | | |
| | | | | | | | Autorizada | Contra-tada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero | | | |
| Universidad (Educación Superior) | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | \$ 33,420,517.58 | \$ 33,275,035.12 | \$ 9,982,510.54 | 0 | 2 | 0 | 4% | 30% | | | |
| (17) TOTAL | | | | | | | \$ 33,420,517.58 | \$ 33,275,035.12 | \$ 9,982,510.54 | 0 | 2 | 0 | 4% | 30% | | | |