

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018

Techo Financiero: \$ 27,379,759.24 FAM 2018 - Notificado mediante oficio número: 511/2018-0373 emitido por la Dirección de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

Total \$ 5,584,317.38 FAM 2018 REINTEGRO, FAM 2018 Rendimientos y FAM 2018 REINTEGRO Rendimientos

Otras Aportaciones: \$ 32,955,076.62

No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2019

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				REPORTE DE AVANCES		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero					
						(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)					
13USU00101	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Zimapán	Zimapán	Zimapán	P-22 Construcción de dos aulas, un taller, sanitarios, dos cubículos y obra exterior en la Escuela Superior de Zimapán	1	2	1			1	4			\$ 5,800,000.00			\$ 5,800,000.00	\$5,799,425.92			\$ 5,799,425.92			\$ 5,799,425.92			DG/JFAM 2018/LPNO-3/10-18	LUIS ANDRÉS VÁZQUEZ BUSTAMANTE	27/08/2018	27/08/2018	31/12/2018	31/12/2019	100%	100%	
13MSU00171:ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Ex Hacienda Aquezalpa	Tulancingo	P-7 Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	1	11				6	17			\$ 21,570,759.24	0	0	\$ 27,155,076.62	\$ 27,155,076.62			\$ 27,155,076.62			\$ 27,155,076.62			DG/JFAM 2018/LPNO-11/003-18	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	09/07/2018	09/07/2018	10/03/2019	28/02/2019	100%	100%	FAM 2016 Rendimientos FAM 2016 REINTEGRO FAM 2016 REINTEGRO Rendimientos
<b>TOTAL (15)</b>						2	13	1	0	7	21				\$ 32,955,076.62			\$ 32,955,076.62	\$32,954,502.54			\$ 32,954,502.54			\$ 32,954,502.54									100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES						Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero
	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas								
Universidad (Educación Superior)	2	13	1	0	7	21	\$ 32,955,076.62	\$ 32,954,502.54	\$ 32,954,502.54	0	0	2	100%	100%
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 32,955,076.62	\$ 32,954,502.54	\$ 32,954,502.54	0	0	2	100%	100%