

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad Federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

Techo Financiero: \$ 31,801,847.00 FAM 2020.- Notificado mediante oficio número: 511/2020.-0845-18 emitido por la Dirección Dirección General de Educación Superior Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

Total \$ 31,801,847.00

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2020

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Planet	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						REPORTE DE AVANCES																				
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero
												(7a)			(7b)			(7c)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	(13)	(14)
13MSU06177; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Terminación de nivel uno de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos) en Ciudad Universitaria de Tulancingo	1	7	3	0	14	24	\$ 26,430,744.00			\$ 26,430,744.00				\$ 8,486,555.50		\$ 8,486,555.50	DGJ/FAM 2020/LPNO-N1/07-2020	SABAS LUIS CARMONA VERA	24/08/2020	24/08/2020	31/12/2020	obra en proceso	10%	30%	El porcentaje financiero asentado corresponde al anticipo otorgado		
					Equipamiento de la terminación de nivel uno, edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo							\$ 1,857,774.34			\$ 1,857,774.34																	Complemento de inversión procedente del FAM 2020 "Reiniego"
													\$ 5,371,103.00	\$ 5,371,103.00								No aplica	No aplica							0%	0%	En proceso de contratación por el área de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios de la Institución
TOTAL (15)						1	7	3	0	14	24	\$ 28,288,518.34		\$ 5,371,103.00	\$ 33,659,621.34	\$ 28,288,518.34			\$ 8,486,555.50		\$ 8,486,555.50									10%	30%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16)						REPORTE DE AVANCES			
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
Universidad (Educación Superior)	1	7	3	0	14	24	\$ 33,659,621.34	\$ 28,288,518.34	\$ 8,486,555.50	1	1	0	10%	30%		
(17) TOTAL							\$ 33,659,621.34	\$ 28,288,518.34	\$ 8,486,555.50	1	1	0	10%	30%		

Nota: El recurso asignado del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2020 será utilizado para la conclusión del edificio de Servicios académicos en planta baja. Los trabajos por realizar consisten en suministro y colocación de acabados, cancelerías, carpentería, amueblado en módulos sanitarios; instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, señalética y obra exterior; equipamiento.