

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2020

Techo Financiero: \$ 3,093,050.00 FAM media superior 2020.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/107/2020 de fecha 12 de marzo de 2020

SUBTOTAL 1 \$ 3,093,050.00

Otras Aportaciones: SUBTOTAL 2 \$ 579,494.88 "Ampliación de recursos estatales" con cargo al FAM 2020 asignados mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2020-5005-01241, emitido por Gobierno del Estado de Hidalgo y Rendimientos del Fondo.

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020

TOTAL \$ 3,672,544.88

| CCT        | Nivel Educativo / Modalidad            | Nombre del Plantel           | Localidad | Municipio | Descripción de la obra   | PGO-EB |   |   |   |      |    |                      |                 |              |                 | INVERSIÓN AUTORIZADA |                 |              |                 |                    |                 |              |                 |                               |                               | INVERSIÓN CONTRATADA |            |                      |            |            |             |               |      |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPORTE DE AVANCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|------------------------------|-----------|-----------|--|--------|---|---|---|------|----|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------|---------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |  |                              |           |           |  | O      | A | L | T | A    | EE | Inversión Autorizada |                 |              |                 | Inversión Contratada |                 |              |                 | Inversión Ejercida |                 |              |                 | Contrato                      |                               | Fecha de Inicio      |            | Fecha de Terminación |            | Avance (%) |             | Observaciones |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |                              |           |           |  |        |   |   |   |      |    | Cons-trucción        | Rehabi-litacion | Mob.y Equipo | Total           | Cons-trucción        | Rehabi-litacion | Mob.y Equipo | Total           | Cons-trucción      | Rehabi-litacion | Mob.y Equipo | Total           | N°                            | Nombre contratista            | Prog.                | Real       | Prog.                | Real       | Fisico     | Finan-ciero |               |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)        | (2)                                    | (3)                          | (4)       | (5)       | (6)  | (7a)   |   |   |   | (7b) |    |                      |                 | (7c)         |                 |                      |                 | (8)          | (9)             | (10)               |                 | (11)         |                 | (12)                          | (13)                          | (14)                 |            |                      |            |            |             |               |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13MMS0518E | Universidad (Educación Media Superior) | Escuela Superior de Tizayuca | Tizayuca  | Tizayuca  | Construcción de aulas en la Escuela Superior de Tizayuca, (2da. Etapa) | 1      | 3 | 0 | 0 | 1    | 4  | \$ 3,093,050.00      | 0               | 0            |                 | \$ 2,481,173.61      | 0               | 0            |                 | \$ 2,481,173.61    | 0               | 0            |                 | DG/JFAM MD 2020/AD-02/02-2020 | CPP Edificación, S.A. de C.V. | 25/05/2020           | 29/06/2020 | 14/10/2020           | 10/12/2020 |            |             |               |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |                              |           |           |  |        |   |   |   |      |    | \$ 579,494.88        |                 |              | \$ 3,672,544.88 | \$ 1,191,371.27      |                 |              | \$ 3,672,544.88 | \$ 1,191,371.27    |                 |              | \$ 3,672,544.88 |                               |                               |                      | 10/12/2020 |                      |            | 100%       | 100%        |               |      |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (15) |  |                              |           |           |  | 1      | 3 | 0 | 0 | 1    | 4  | \$ 3,672,544.88      | 0               | 0            | \$ 3,672,544.88 | \$ 3,672,544.88      | 0               | 0            | \$ 3,672,544.88 | \$ 3,672,544.88    | 0               | 0            | \$ 3,672,544.88 |                               |                               |                      |            |                      |            |            |             | 100%          | 100% |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| Nivel Educativo / Modalidad      | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL |   |   |   |   |    |                      |                 |                 |                      | REPORTE DE AVANCES |            |                    |            |  |                     |  |  |          |  |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|----|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--|---------------------|--|--|----------|--|
|                                  | O                        | A | L | T | A | EE | Inversión Autorizada |                 |                 | Inversión Contratada |                    |            | Inversión Ejercida |            |  | Status de las Obras |  |  | Avance % |  |
|                                  |                          |   |   |   |   |    | Autorizada           | Contra-tada     | Ejercida        | Proceso Admvo.       | En ejecución       | Terminadas | Fisico             | Financiero |  |                     |  |  |          |  |
| Universidad (Educación Superior) | 1                        | 3 | 0 | 0 | 1 | 4  | \$ 3,672,544.88      | \$ 3,672,544.88 | \$ 3,672,544.88 |                      | 0                  | 1          | 100%               | 100%       |  |                     |  |  |          |  |
| (17) TOTAL                       |                          |   |   |   |   |    | \$ 3,672,544.88      | \$ 3,672,544.88 | \$ 3,672,544.88 |                      | 0                  | 1          | 100%               | 100%       |  |                     |  |  |          |  |