

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2020

Techo Financiero: \$ 3,093,050.00 FAM media superior 2020 - Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/107/2020 de fecha 12 de marzo de 2020

SUBTOTAL 1 \$ 3,093,050.00

Otras Aportaciones: **SUBTOTAL 2** \$ 579,494.88 *Ampliación de recursos estatales* con cargo al FAM 2020 asignados mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2020-5005-01241, emitido por Gobierno del Estado de Hidalgo y Rendimientos del Fondo.

Fecha de corte: 31 de marzo de 2021

TOTAL \$ 3,672,544.88

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones									
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero						
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	(13)	(14)						
13MMS0518E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tizayuca	Tizayuca	Tizayuca	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Tizayuca, (2da. Etapa)	1	3	0	0	1	4	\$ 3,093,050.00	0	0		\$ 2,481,173.61	0	0		\$ 2,481,173.61	0	0		DGJ/FAM 2020	MD 2020/AD-02/02-	CPP Edificación, S.A. de C.V.	25/05/2020	29/06/2020	14/10/2020	18/12/2020			100%	100%				
												\$ 579,494.88				\$ 1,191,371.27				\$ 1,191,371.27																		
TOTAL (15)						1	3	0	0	1	4	\$ 3,672,544.88	0	0		\$ 3,672,544.88	0	0		\$ 3,672,544.88	0	0														100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
	(16)						(17)			(18)		(19)		
Universidad (Educación Superior)	1	3	0	0	1	4	\$ 3,672,544.88	\$ 3,672,544.88	\$ 3,672,544.88		0	1	100%	100%
(17) TOTAL							\$ 3,672,544.88	\$ 3,672,544.88	\$ 3,672,544.88		0	1	100%	100%

NOTA:
 INFORME FINAL DE INVERSIÓN FAM MEDIA SUPERIOR 2020