

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad Federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

Techo Financiero: \$ 31,801,847.00 FAM 2020.- Notificado mediante oficio número: 511/2020.-0845-18 emitido por la Dirección Dirección General de Educación Superior Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

Total \$ 31,801,847.00

Otras Aportaciones: \$ 7,070,326.90 "Ampliación de recursos estatales" con cargo al FAM 2020 asignados mediante oficio número: SEFINP-A-FAMS/GI-2020-5005-01243, emitido por Gobierno del Estado de Hidalgo y Rendimientos del Fondo.

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)														
13MSUO 01TT-ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Terminación de nivel uno de edificio de aulas multidisciplinares (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo	1	7	3	0	14	24	\$ 26,430,744.00			\$ 34,401,070.90	\$26,430,744.00				\$34,401,070.90	\$26,430,744.00				\$32,574,982.16	DGJIFAM 2020/LPNO-N1/07-2020	SABAS LUIS CARMONA VERA	24/08/2020	17/09/2020	31/12/2020	obra en proceso	95%	95%	Inversión autorizada de FAM 2020	
					Equipamiento de la terminación de nivel uno, edificio de aulas multidisciplinares (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo							\$ 7,970,326.90			\$ 7,970,326.90	\$7,970,326.90				\$6,144,238.16				\$3,444,138.26											Inversión autorizada de "Ampliación recursos estatales" con cargo al FAM 2020 y Rendimientos del Fondo.
													\$ 5,371,103.00	\$ 5,371,103.00		\$ 5,368,524.90	\$ 5,368,524.90				\$ 3,444,138.26	\$ 3,444,138.26	varios	varios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	100%	64%	Inversión autorizada de FAM 2020. Constatación a cargo de la Dirección de Recursos materiales, adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Institución				
TOTAL (15)						1	7	3	0	14	24	\$ 34,401,070.90			\$ 39,772,173.90	\$34,401,070.90				\$39,769,595.80	\$32,574,982.16				\$32,574,982.16								95%	91%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						INVERSIÓN						REPORTE DE AVANCES				Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
Universidad (Educación Superior)	1	7	3	0	14	24	\$ 39,772,173.90	\$ 39,769,595.80	\$ 32,574,982.16	0	1	0	95%	91%				
(17) TOTAL							\$ 39,772,173.90	\$ 39,769,595.80	\$ 32,574,982.16	0	1	0	95%	91%				

Nota: Obra de continuidad. El recurso asignado del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2020 será utilizado para la conclusión del edificio de Servicios académicos en planta baja, mismo cuya inversión autorizada procedió del FAM 2019. Los trabajos por realizar consisten en suministro y colocación de acabados, cancelerías, carpintería, amueblado en módulos sanitarios; instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, señalética y obra exterior; equipamiento.