

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:

1^{er} Trimestre 2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Cargo: Director General de Planeación Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652 Correo electrónico: jorgetc@uah.edu.mx ; planeación@uah.edu.mx	Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663 Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uah.edu.mx ; proyectosyobras@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa FAM 2020
1	Construcción de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	X					\$ 25,704,357.64	\$ -	\$ 25,704,357.64						0.00%			Se recibe notificación mediante oficio número 511/2021-0504-17. En seguimiento a las "notas aclaraciones o comentarios" del oficio en comento, la Universidad se encuentra realizando ajuste a los alcances el proyecto de conformidad a la inversión autorizada. Proyecto ejecutivo en elaboración.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
GLOBAL DEL PROYECTO																								
						\$25,704,357.64	\$0.00	\$25,704,357.64	TOTAL	0.00	0.00													

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras