

2022

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:

**2do Trimestre  
2022**

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar

Cargo: Director General de Planeación

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652

Correo electrónico: jorgect@uaeh.edu.mx ; planeación@uaeh.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

Cargo: Director de Proyectos y Obras

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663

Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa (FAM 2021, Incluye Remanente y Rendimientos)
1	Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	X					\$ 13,436,763.00	\$ 3,955,678.83	\$ 9,481,084.17	Aulas	3	144.00	Suministro y colocación de equipo de telecomunicaciones, cancelería y puertas interiores; señalética; trabajos de pintura y limpieza de obra	15.00%	16/05/2022	31/12/2022	1.- Esta obra contó con inversión autorizada del FAM 2019, 2020 para la construcción de planta baja en una primera y segunda etapas, FAM 2021 para la construcción del 2do nivel en una primera etapa y el recurso asignado correspondiente a FAM 2022 permitirá concluir el segundo nivel para su operabilidad.	No aplica*	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Talleres	2	218.00																						
Laboratorios	2	144.00																						
Oficinas Académicas	5	65.00																						
Oficinas Administrativas	1	35.00																						
Centros de cómputo	7	515.00																						
Modulo Sanitarios	1	82.00																						
Áreas comunes (circulaciones)	1	720.00																						
Otros: Site, escalera, elevador, area lockers, almacen	5	125.00																						
3	Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún	X				\$ 11,458,666.00	\$ 3,395,504.55	\$ 8,063,161.45	Aulas	4	323.66	Preparación de superficie de trabajo; Desmontaje de cubierta en módulo de escalera; Demoliciones en losa existente para anclaje de armado de columnas para desplante de 2do nivel; Habilitado de cimbra y acero de refuerzo; colados de concreto en 50% de la superficie total del edificio en columnas, traves y de losa.	24.00%	16/05/2022	11/12/2022	Colado de concreto en resto de la superficie (50%), columnas traves y losas, colocación de estructura metálica de puente de interconexión y escalera; suministro y colocación de instalaciones eléctricas y voz y datos; azotea; pretilas, entortados y trabajos de impermeabilización; acabados y cancelerías.	No aplica*	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
Laboratorios de cómputo	2	161.22																						
Oficina Administrativa	1	8.41																						
Áreas comunes: (escaleras y pasillos); y, cuarto de servicio.	3	174.50																						
							<b>\$24,895,429.00</b>	<b>\$7,351,183.38</b>	<b>\$17,544,245.62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.00</b>	<b>2,715.79</b>												

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola  
Rector

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar  
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra  
Director de Proyectos y Obras