

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:
1er Trimestre 2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**
Entidad federativa: Hidalgo
Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Cargo: Director General de Planeación Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652 Correo electrónico: jorgetc@uaeh.edu.mx ; planeación@uaeh.edu.mx	Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663 Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas						
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa (FAM 2021, Incluye Remanente y Rendimientos)				
1	Construcción de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	X				\$ 25,704,357.64	\$ 25,704,357.64	\$ -	Aulas	3	144.00	2. Continuación de trabajos en cuanto a espacios físicos para colado de losa; estructura de escaleras: demoliciones; muros, castillos, cadenas; acabados: aplanchados, pisos, rellenos, entortados, impermeabilizante; rubricación de domos; instalaciones: hidráulicas, sanitarias eléctricas, multimedia; sistemas: aire acondicionado, ductería para instalación contra incendio; cancelería de aluminio y plafones.	100.00%	30/08/2021	23/01/2022	1. La Institución recibe notificación durante el mes de diciembre de 2021 mediante oficio número SEFINP-A-FAMIS/GI-2021-5005-00523 y número SEFINP-A-FAMIS/GI-2021-5005-00571, por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo referente a "Ampliación de recursos Estatales" con cargo a FAM 2021 "Remanente", por la cantidad total de de \$ 5'802,458.22 por lo que la UAEH procedió a realizar la gestión administrativa para su ministración y convenios adicionales de ampliación correspondientes, incluyendo rendimientos financieros por la cantidad de \$341,538.41. 2. Inversión total asignada: \$ 31'848,254.27 FAM 2021 (81%) \$25'704,357.64 FAM 2021 (19%) "Remanente" y rendimientos \$ 6'143,996.63 3. Obra de continuidad.- Mediante oficio número 511/2022-0826-18, la Subsecretaría de Educación Superior notifica la asignación de recursos del FAM 2022 a la UAEH para la conclusión de esta obra, la cual denomina "Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo". El avance correspondiente será informado mediante el formato del ejercicio fiscal 2022.	Obra concluida, no operable. Se aplicará recurso FAM asignado 2022 para su conclusión	No aplica	No aplica	Si	Si	\$ 31,848,354.27						
									Laboratorios	2	144.00																	
Talleres	2	218.00																										
Oficinas Académicas	5	65.00																										
Oficinas Administrativas	1	35.00																										
Centros de cómputo	7	515.00																										
Modulo Sanitarios	1	82.00																										
Áreas comunes (circulaciones)	1	720.00																										
Otros: Site, escalera, elevador, area lockers, almacen	5	125.00																										
						\$ 6,143,996.63	\$ 6,143,996.63	\$ -				3. Continuación de trabajos para conclusión de colado de losa; colocación accesorios de instalación eléctrica (contactos normales y regulados), tableros electricos, instalación y equipos de aire acondicionado, cableado estructurado para voz y datos y pintura.	100.00%															
						\$31,848,354.27	\$31,848,354.27	\$0.00	TOTAL	27.00	2,048.00																	

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras