

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:
1er Trimestre 2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**
 Entidad federativa: Hidalgo
 Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Cargo: Director General de Planeación Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652 Correo electrónico: jorget@uaeh.edu.mx ; planeación@uaeh.edu.mx	Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663 Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa (FAM 2021, Incluye Remanente y Rendimientos)
1	Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	X				\$ 13,436,763.00	\$ -	\$ 13,436,763.00	Aulas	3	144.00	No aplica	No aplica	0.00%			1.- Esta obra contó con inversión autorizada del FAM 2019, 2020 para la construcción de planta baja en una primera y segunda etapas, FAM 2021 para la construcción del 2do nivel en una primera etapa y el recurso asignado correspondiente a FAM 2022 permitirá concluir el segundo nivel para su operabilidad. *2.- Obra en proceso de gestión administrativo para su contratación mediante la modalidad de licitación pública.	No aplica*	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
									Talleres	2	218.00													
									Laboratorios	2	144.00													
									Oficinas Académicas	5	65.00													
									Oficinas Administrativas	1	35.00													
									Centros de cómputo	7	515.00													
									Modulo Sanitarios	1	82.00													
									Areas comunes (circulaciones)	1	720.00													
Otros: Site, escalera, elevador, area lockers, almacen	5	125.00																						
3	Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún	X				\$ 11,458,666.00	\$ -	\$ 11,458,666.00	Aulas	4	323.66	No aplica	No aplica	0.00%			*Obra en proceso de gestión administrativo para su contratación mediante la modalidad de licitación pública	No aplica*	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
									Laboratorios de cómputo	2	161.22													
									Oficina Administrativa	1	8.41													
									Areas comunes: (escaleras y pasillos); y cuarto de servicio.	3	174.50													
						\$24,895,429.00	\$0.00	\$24,895,429.00	TOTAL	37.00	2,715.79													

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras