

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022
 Techo Financiero: \$ 24,895,429.00 FAM 2022 - Notificado mediante oficio número: 511/2022-0826-18 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercurricular, Subsecretaría de Educación Superior.
 Otras Aportaciones: \$ -
 Total: \$ 24,895,429.00

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						D	A	L	T	A	EE	Cons- tracción	Rehabili- tación	Mob.y Equipo	Total	Cons- tracción	Rehabili- tación	Mob.y Equipo	Total	Cons- tracción	Rehabili- tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan- ciero			
						(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	(13)
13MSU00 17T	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinares (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	25		\$ 13,436,763.00	-----	-----	\$ 13,436,763.00	\$13,185,596.09	-----	-----	\$13,185,596.09	\$3,955,678.83	-----	-----	\$3,955,678.83	DGJ/FAM 2022/LPNO- N190-2022	SIE Instalaciones, S.A. de C.V.	16/05/2022		31/12/2022			15%	30%	El porcentaje financiero asentado en este informe corresponde al anticipo otorgado sobre la inversión contratada.
13USU00 99Y	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Ciudad Sahagún	Tepeapulco	Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún.	1	4	2	0	4	10		\$ 11,458,666.00	-----	-----	\$ 11,458,666.00	\$11,318,348.49	-----	-----	\$11,318,348.49	\$3,395,504.55	-----	-----	\$3,395,504.55	DGJ/FAM 2022/LPNO- N261-2022	CPP Edificación, S.A. de C.V.	16/05/2022		11/12/2022			24%	30%	El porcentaje financiero asentado en este informe corresponde al anticipo otorgado sobre la inversión contratada.
TOTAL (15)						2	7	4	2	22	35		\$ 24,895,429.00			\$ 24,895,429.00	\$24,503,944.58			\$24,503,944.58	\$7,351,183.37			\$7,351,183.37					19%	30%				

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES						Avance %			
	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada		Inversión Contratada		Ejercida		Status de las Obras		Físico	Financiero
	Autorizada		Contratada		Ejercida		Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*							
Universidad (Educación Superior)	2	7	4	2	22	35	\$ 24,895,429.00	\$ 24,503,944.58	\$ 7,351,183.37	0	2	0	19%	30%		
(17) TOTAL	2	7	4	2	22	35	\$ 24,895,429.00	\$ 24,503,944.58	\$ 7,351,183.37	0	2	0	19%	30%		

Notas: De la obra denominada "Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinares (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo", se realizó previamente inversión autorizada de: FAM 2019 y FAM 2020. - El recurso asignado fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio. FAM 2021 - Se inicia primera etapa de construcción de segundo nivel del edificio.

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinares (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.



Suministro y colocación de: equipo de aire acondicionado y lámparas interiores

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún



OBRA: Habilitado de cimbra y acero de refuerzo; colados de concreto en 50% de la superficie total del edificio e