

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

Techo Financiero: \$ 24,895,429.00 FAM 2022.- Notificado mediante oficio número: 511/2022.-0826-18 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

Otras Aportaciones: \$ 7,858,777.50 FAM 2022 "Reintegro" y rendimientos del Fondo.- Notificado mediante oficio número: CAF/3680/2022 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH de fecha 26 de diciembre de 2022.

Total \$ 32,754,206.50

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones					
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero						
						(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)										
13MSU00177	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo; Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	25					\$ 21,295,540.50	-----	-----	\$ 21,295,540.50	\$21,295,540.50	-----	-----	\$21,295,540.50	\$13,185,596.09	-----	-----	\$13,185,596.09	DG/JFAM 2022/LPNO-N1/02-2022	SIE Instalaciones, S.A. de C.V.	16/05/2022		18/02/2023			80%	62%	El porcentaje financiero asentado en este informe incluye al anticipo otorgado. Se formalizan 1er y 2do convenios de ampliación en tiempo y monto. Se prioriza avance físico de conformidad a meses ampliados en convenios de fecha 19 y 28 de diciembre de 2022. Ampliación de metas para obra complementaria: suministro y colocación de paneles solares y mantenimiento de planta de tratamiento.
13USU0004Y	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Ciudad Sahagún	Tepeapulco	Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún	1	4	2	0	4	10					\$ 11,458,666.00	-----	-----	\$ 11,458,666.00	\$11,458,666.00	----	----	\$11,458,666.00	\$10,947,819.07	-----	-----	\$10,947,819.07	DG/JFAM 2022/LPNO-N2/01-2022	CPP Edificación, S.A. de C.V.	16/05/2022		11/01/2023			96%	96%	El porcentaje financiero asentado en este informe incluye al anticipo otorgado. Se formaliza convenio de ampliación en tiempo y monto.
TOTAL (15)						2	7	4	2	22	35					\$ 32,754,206.50			\$ 32,754,206.50	\$32,754,206.50			\$32,754,206.50	\$24,133,415.16			\$24,133,415.16					86%	74%	Se ajustan porcentajes prorrateados de conformidad a convenios formalizados			

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES						Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*		
Universidad (Educación Superior)	2	7	4	2	22	35	\$ 32,754,206.50	\$ 32,754,206.50	\$ 24,133,415.16	0	2	0	86%	74%
(17) TOTAL	2	7	4	2	22	35	\$ 32,754,206.50	\$ 32,754,206.50	\$ 24,133,415.16	0	2	0	86%	74%

Notas: De la obra denominada "Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo", se realizó previamente inversión autorizada de: FAM 2019 y FAM 2020.- El recurso asignado fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio.
FAM 2021 - Se inicia primera etapa de construcción de segundo nivel del edificio.

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.



Terminación de trabajos de telecomunicaciones y señalética; continuación de: trabajos de cancelería y puertas interiores, pintura y limpieza de obra.

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún

