

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:  
**1er Trimestre 2023**

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad Federativa: **Hidalgo**

Ciudad: **San Agustín**



Nombre: **Dr. Edgar Martínez Torres**  
Cargo: **Director General de Planeación**  
Teléfono: (771) 5-15-20-00 ext. 1652  
Correo electrónico: [edgertm@uah.edu.mx](mailto:edgertm@uah.edu.mx)

Planificación

Nombre: **Arq. Agustín Corbero Vieyra**  
Cargo: **Director de Proyectos y Obras**  
Teléfono: (771) 5-15-20-00 ext. 1662, 1663  
Correo electrónico: [corberov@uah.edu.mx](mailto:corberov@uah.edu.mx) ; [astharc@uah.edu.mx](mailto:astharc@uah.edu.mx) ; [proyectos@uah.edu.mx](mailto:proyectos@uah.edu.mx)

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *			Acciones que sustentan el avance *	Acciones por realizar	% de avance	Fechas *		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Aparatos y mobiliario	Mantenimiento				Proyecto no autorizado	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inicial)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa (FAM 2022, Incluye Retenimiento y Rendimientos)
1	P-4 Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, primera etapa del Hospital de Ciencias de la Salud.					\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	Aulas	2	99.12	No aplica	Gestión Administrativa para contratación de obra mediante procedimiento de licitación pública	0.00%	No aplica	No aplica	Informe correspondiente a metas certificadas mediante oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Superior número 511/2023-3752	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
		Laboratorios	2	99.12																				
		Cubículos	24	182.44																				
		Recepción	1	19.17																				
		Caja	1	4.14																				
		Rayos X	1	11.37																				
		CEYE	1	9.53																				
		Cuarto I.E.	1	1.09																				
		Intendencia	1	12.05																				
		Bodega	1	10.43																				
		Almacén	1	11.68																				
		Baños y RPBI	1	33.32																				
		Asa Gris	1	31.60																				
		Sanitarios	3	24.80																				
Ch. Maquinas	1	14.48																						
Estacionamiento	1	281.36																						
Circulaciones	1	95.92																						
3	P-5 Ampliación de laboratorio, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería					\$ 17,166,055.00	\$ -	\$ -	Cubículos	24	275.74	No aplica	Gestión Administrativa para contratación de obra mediante procedimiento de licitación pública	0.00%	No aplica	No aplica	Informe correspondiente a metas certificadas mediante oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Superior número 511/2023-3752	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
		Asesorías	5	72.22																				
		Laboratorio	1	89.19																				
		Sala de Juntas	1	33.21																				
		Jefatura	1	13.04																				
		Auditorio	1	21.97																				
		Archivo	1	5.59																				
		Bodega	1	14.89																				
		Almacén	1	9.84																				
		Sita	1	3.33																				
		Cochera	1	16.11																				
		Sanitarios	5	37.14																				
		Vestíbulo	1	38.11																				
		Pasillos	1	239.44																				
Lockers	4	41.58																						
						<b>\$29,666,055.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.00</b>	<b>1,851.60</b>													

Dr. Celso Caballero Acosta  
Rector

Dr. Edgar Martínez Torres  
Director General de Planeación

Arq. Agustín Corbero Vieyra  
Director de Proyectos y Obras