

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRIMESTRE reportado:
1er Trimestre 2023
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**
Entidad federativa: Hidalgo
Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación	Proyectos y Obras
Nombre: Dr. Edgar Martínez Torres Cargo: Director General de Planeación Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652 Correo electrónico: edgarm@uaeh.edu.mx ; planeación@uaeh.edu.mx	Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663 Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas																						
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa (FAM 2022, Incluye Remanente y Rendimientos)																				
1	Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	X				\$ 13,436,763.00	\$ 13,436,763.00	\$ -	Aulas	3	144.00	terminación de trabajos de cancelería y puertas interiores, trabajos de pintura y limpieza de obra, suministro y colocación de paneles solares y mantenimiento de planta de tratamiento.	Obra concluida	100.00%	16/05/2022	18/02/2023	1.- Esta obra contó con inversión autorizada del FAM 2019 y FAM 2020 para la construcción de planta baja en una primera y segunda etapas; FAM 2021 para la construcción del 2do nivel en una primera etapa y el recurso asignado correspondiente a FAM 2022 permitirá concluir el segundo nivel para su operabilidad. 2.- Se autoriza la inversión procedente de la economía (diferencia entre lo autorizado inicial y lo contratado: \$251,166.91 - doscientos cincuenta y un mil ciento sesenta y seis pesos 91/100 m.n.) y de otros recursos por la cantidad de \$7'858,777.50 (siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos 50/100 m.n.) sumando un importe total de \$8'109,944.41 (ocho millones ciento nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 41/100 m.n.) destinados a obras complementarias (suministro y colocación de celdas solares y mantenimiento a planta de tratamiento), se formalizan dos convenios de ampliación en tiempo y monto correspondientes con fecha 19 y 28 de diciembre respectivamente. Importe total contratado \$21'295,540.50 (veinti un millones doscientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta pesos 50/100 m.n.)	Obra inaugurada	SI	3 de marzo de 2023 en el marco del sexto informe de Gestión Universitaria. Dr. Octavio Castillo Acosta.- Rector de la UAEH; Lic. Julio Ramón Menchaca Salazar.- Gobernador del Estado de Hidalgo; Dr. Natividad Castrejón Valdez.- Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo	En trámite	En trámite	FAM 2022	\$ 13,436,763.00																				
									FAM 2022 "Rendimientos"	\$ 256,455.22																																		
									FAM 2022 "Remanente"	\$ 7,471,458.10																																		
									FAM 2022 "Remanente" rendimientos	\$ 130,864.18																																		
									Total contratado	\$ 21,295,540.50																																		
									3	Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún	X															\$ 11,458,666.00	\$ 11,458,666.00	\$ -	Aulas	4	323.66	Suministro y colocación de access point	Obra concluida	100.00%	16/05/2022	11/01/2023	Se autoriza la aplicación del recurso FAM Autorizado en su totalidad para esta obra, destinados a obras complementarias; se formaliza convenio de ampliación en tiempo y monto correspondientes con fecha 27 de diciembre. Importe de economía (diferencia entre lo autorizado inicial y lo contratado) Monto ampliado por la cantidad de \$ 140,317.51 (ciento cuarenta mil trescientos diecisiete pesos 51/100 m.n.). Importe total contratado \$11'458,666.00 (once millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.)	Obra inaugurada	SI	3 de marzo de 2023 en el marco del sexto informe de Gestión Universitaria. Lic. Marisol Ortega López.- Presidenta municipal de Tepeapulco; Dr. Jorge Zuno Silva.- Director de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún	En trámite	En trámite	Total contratado	\$ 11,458,666.00
						\$24,895,429.00	\$24,895,429.00	\$0.00	TOTAL	37.00	2,715.79																																	

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector

Dr. Edgar Martínez Torres
Director General de Planeación

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras