

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022  
 Techo Financiero: \$ 24,895,429.00 FAM 2022 - Notificado mediante oficio número: 5112022-0826-18 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.  
 Otras Aportaciones: \$ 7,856,777.50 FAM 2022 "Reintegro" y rendimientos del Fondo. - Notificado mediante oficio número: CAF/3680/2022 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH de fecha 26 de diciembre de 2022.  
 Total \$ 32,754,206.50

Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Planel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										INVERSIÓN AUTORIZADA												INVERSIÓN CONTRATADA				INVERSIÓN EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción				Rehabilitación		Mob.y Equipo		Total		Construcción		Rehabilitación		Mob.y Equipo		Total		N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero							
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(7d)	(7e)	(7f)	(7g)	(7h)	(7i)	(7j)	(7k)	(7l)	(7m)	(7n)	(7o)	(7p)	(7q)	(7r)	(7s)	(7t)	(7u)	(7v)	(7w)	(7x)	(7y)	(7z)							
13MSU00177	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo: Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	35	\$ 21,295,540.50	---	---	\$ 21,295,540.50	\$21,295,540.50	---	---	\$21,295,540.50	\$21,295,540.50	---	---	\$21,295,540.50	DGJ/FAM 2022/LPNO-N102-2022	SIE Instalaciones, S.A. de C.V.	16/05/2022	16/05/2022	18/02/2023	18/02/2023	100%	100%													
13USU0004Y	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Ciudad Sahagún	Tepeapulco	Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún	1	4	2	0	4	10	\$ 11,458,666.00	---	---	\$ 11,458,666.00	\$11,458,666.00	---	---	\$11,458,666.00	\$11,458,666.00	---	---	\$11,458,666.00	DGJ/FAM 2022/LPNO-N201-2022	CPP Edificación, S.A. de C.V.	16/05/2022	16/05/2022	11/01/2023	11/01/2023	100%	100%													
<b>TOTAL (15)</b>						<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>\$ 32,754,206.50</b>			<b>\$ 32,754,206.50</b>	<b>\$32,754,206.50</b>			<b>\$32,754,206.50</b>	<b>\$32,754,206.50</b>			<b>\$32,754,206.50</b>							<b>100%</b>	<b>100%</b>													

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						INVERSIÓN						REPORTE DE AVANCES				Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Status de las Obras		Avance %		Físico	Financiero			
										Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*						
Universidad (Educación Superior)	2	7	4	2	22	35	\$ 32,754,206.50	\$ 32,754,206.50	\$ 32,754,206.50	0	0	2	100%	100%				
<b>(17) TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>\$ 32,754,206.50</b>	<b>\$ 32,754,206.50</b>	<b>\$ 32,754,206.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				

Notas: De la obra denominada "Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo", se realizó previamente inversión autorizada de: FAM 2019 y FAM 2020. - El recurso asignado fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio. FAM 2021 - Se inicia primera etapa de construcción de segundo nivel del edificio.

**Reporte Fotográfico**

OBRA: Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.



Fotos finales, obra concluida.

Fotos: Inauguración de obra en el marco del informe de Gestión Uni

**Reporte Fotográfico**

OBRA: Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún



Fotos finales, obra concluida.