

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2023

Techo Financiero: \$ 3,452,820.00 FAM Media superior 2022.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/164/2023 de fecha 15 de febrero de 2023

Otras Aportaciones: _____

Fecha de corte: 30 de junio de 2023

TOTAL \$ 3,452,820.00

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										INVERSIÓN AUTORIZADA										INVERSIÓN CONTRATADA				INVERSIÓN EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero											
																																(7a)										
13UBH00100	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Actopan	Actopan	Actopan	Terminación de la construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan, (2da. Etapa)	1	2	0	0	0	1	3	\$ 3,452,820.00	0	0	\$ 3,452,820.00	\$ 3,188,279.96	0	0	\$ 3,188,279.96	\$ -	0	0	\$ -	UAEH/DGJ/FAM MD 2023/LPNO/NS/05-2023	Armando Vázquez Montúfar	26/06/2023	26/06/2023	16/12/2023	En proceso	1%	0%	Anticipo en (30%) en trámite									
TOTAL (15)						1	2	0	0	0	1	3	\$ 3,452,820.00	0	0	\$ 3,452,820.00	\$ 3,188,279.96	0	0	\$ 3,188,279.96	\$ -	0	0	\$ -									1%	0%								

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras		Avance %		
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	2	0	0	1	3	\$ 3,452,820.00	\$ 3,188,279.96	\$ -	0	1	0	1%	#####
(17) TOTAL							\$ 3,452,820.00	\$ 3,188,279.96	\$ -	0	1	0	1%	#####

Nota: La primera etapa de esta obra se benefició con inversión del FAM (MD) Media Superior 2022, FAM MD Reintegro y rendimientos

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de la Construcción de aulas en la Escuela Superior de Actopan, (2da. Etapa)



Superficie de desplante en edificio existente para construcción de aulas; demolición de concreto en losa existente para anclaje de muros y columnas de concreto armado en estructura; suministro y habilitado de acero en losa existente para desplante de muros y columnas de concreto armado.