

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023

Techo Financiero: \$ 29,665,055.00 FAM 2023.- Notificado mediante oficio número: 511/2023-1905-2 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.

Fecha de corte: 30 de junio de 2023

Otras Aportaciones: _____
Total \$ 29,665,055.00

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
						(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)		
13USU3018V	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	P-4 Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, primera etapa del Instituto de Ciencias de la Salud	1	2	2	0	40	44		\$ 12,500,000.00	----	----	\$ 12,500,000.00	\$ 0.00	----	-----	\$ 0.00	\$ 0.00	-----	-----	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%	Continúa proceso administrativo para su contratación mediante licitación pública.
13USU3020J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carbeneras	Mineral de la Reforma	P-5 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	1	0	1	0	50	51		\$ 17,165,055.00	----	----	\$ 17,165,055.00	\$ 0.00	----	----	\$ 0.00	\$ 0.00	----	----	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%	Continúa proceso administrativo para su contratación mediante licitación pública.
TOTAL (15)						2	2	3	0	90	95		\$ 29,665,055.00			\$ 29,665,055.00	\$ 0.00			\$ 0.00	\$ 0.00									0%	0%		

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	2	3	0	90	95	\$ 29,665,055.00	\$ -	\$ -	0	0	0	0%	0%
(17) TOTAL	2	7	4	2	22	35	\$ 29,665,055.00	\$ -	\$ -	0	0	0	0%	0%

Reporte Fotográfico

OBRA: P-4 Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, primera etapa del Instituto de Ciencias de la Salud
No aplica

Reporte Fotográfico

OBRA: P-5 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
No aplica