

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad Federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023
 Techo Financiero: \$ 29,665,055.00 FAM 2023 - Notificado mediante oficio número: 511/2023-1905-2 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.
 Otras Aportaciones: _____
 Total: \$ 29,665,055.00

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada			Inversión Contratada			Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.		Real	Físico	Financiero	
						(6)						(7a)			(7b)			(7c)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
13UBJ30 18V	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	P-4 Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, primera etapa del Instituto de Ciencias de la Salud	1	2	2	0	40	44	\$ 12,500,000.00	-----	----	\$ 12,500,000.00	\$12,402,098.52	-----	-----	\$12,402,098.52	\$10,838,463.06	-----	-----	\$10,838,463.06	UAEMDQJFAMS 2023LPHD-N11213-0023	Transacciones en mercados, S.A.P.S. de C.V.	11/09/2023	11/09/2023	26/12/2023, prorrogada al 21/01/2024	No aplica	91%	87%		
13UBJ30 20J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carboneras	Mineral de la Reforma	P-5 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	1	0	1	0	50	51	\$ 17,165,055.00	-----	-----	\$ 17,165,055.00	\$17,090,816.92	-----	-----	\$17,090,816.92	\$15,109,454.41	-----	-----	\$15,109,454.41	UAEMDQJFAMS 2023LPHD-N11213-0023	Haciendo, S.A. de C.V.	11/09/2023	11/09/2023	26/12/2023, prorrogada al 26/01/2024	No aplica	92%	88%		
TOTAL (15)						2	2	3	0	90	95	\$ 29,665,055.00			\$ 29,665,055.00	\$29,492,915.44			\$29,492,915.44	\$25,947,917.47			\$25,947,917.47							91%	88%		

Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Reporte de Avances			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	2	3	0	90	95	\$ 29,665,055.00	\$ 29,492,915.44	\$ 25,947,917.47	0	2		91%	88%
(17) TOTAL	2	2	3	0	90	95	\$ 29,665,055.00	\$ 29,492,915.44	\$ 25,947,917.47	0	2		91%	88%

Reporte Fotográfico

OBRA: P-4 Adecuación de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, primera etapa del Instituto de Ciencias de la Salud



Fotos: Continuación de trabajos de aplanados en muros y plafones, suministro y colocación de pisos; implementación de instalaciones; trabajos de impermeabilización.

Reporte Fotográfico

OBRA: P-5 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física primera etapa del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería



Continuación de trabajos de suministro y colocación de muros divisorios, plafones e instalaciones; suministro y colocación de cancelería

Obra exterior: Habilitado y amado de cimentación para desplante de estructura en primer nivel

