

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA/SALIDA DE ALMACEN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAM Regular	13UBH0003E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. Dos	Autónomo	Hidalgo	Tulancingo de Bravo	Tulancingo	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta.	Aula	\$ 3,808,697.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,808,697.52	10/06/24	06/11/24	100%	100%	\$ 3,808,697.52	3,480	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior	31/dic/24	No	No	Obra recepcionada y en operación. El remanente de este recurso será ejercido en otro contrato, mismo que será reportado en informe subsecuente, una vez que se hayan realizado las gestiones administrativas conducentes.
										\$ 3,808,697.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,808,697.52												

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Dr. Adrián Cordero Viqueza Director de Proyectos y Obras	 Dr. José Ramón Corona Armenta Director General de Planeación	 Dr. Octavio Castillo Acosta Rector