

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2024

Techo Financiero: \$ 3,286,789.00 FAM Media superior 2024.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/0048/2024 de fecha 26 de enero de 2024

Otras Aportaciones: \$ 3,286,789.00

Fecha de corte: 30 de junio de 2024

TOTAL \$ 3,286,789.00

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										Inversión Autorizada												Inversión Contratada				Inversión Ejercida				REPORTE DE AVANCES				Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)										
																								N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																										
13UBH003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente	1	2	0	0	1	3	\$ 3,286,789.00	0	0	\$ 3,286,789.00	\$ 3,266,634.74	0	0	\$ 3,266,634.74	\$ 979,990.42	0	0	\$ 979,990.42	UAEHFAM MD 2024/LPNO-N2/03/2024	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	10/06/2024	10/06/2024	06/11/2024	NA	40%	30%									
TOTAL (15)						1	2	0	0	1	3	\$ 3,286,789.00	0	0	\$ 3,286,789.00	\$ 3,266,634.74	0	0	\$ 3,266,634.74	\$ 979,990.42	0	0	\$ 979,990.42							40%	30%									

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**  
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	2	0	0	1	3	\$ 3,286,789.00	\$ 3,266,634.74	\$ 979,990.42	0	1	0	40%	#####
(17) TOTAL							\$ 3,286,789.00	\$ 3,266,634.74	\$ 979,990.42	0	1	0	40%	#####

**Reporte Fotográfico**



Fotos: Trabajo, nivelación, excavación, cimbrado y armado de acero en cimentación para cubo de escaleras.

Reforzamiento de estructura en planta baja

Demolición en losa existente para anclaje de columnas, armado, cimbrado y colado correspondiente; Cimbrado en losa existente para desplante de estructura primer nivel.

Suministro y colocación de viguetas para losa en primer nivel (azotes), armado de trabes.