

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2024

Techo Financiero: \$ 3,286,789.00 FAM Media superior (FAM MD) 2024.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/0048/2024 de fecha 26 de enero de 2024

Otras Aportaciones: \$ 886,175.44 Actualización de "Reintegro" y rendimientos del FAM MD 2024, notificado mediante oficio número CAF/1284/2024 de fecha 15 de julio del 2024 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2024

TOTAL \$ 4,092,964.44

| CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | Observaciones | | | |
|-------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------|------------|------|--|
| | | | | | | O | A | L | T | A | EE | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob.y Equipo | Total | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | | | | (7b) | | | | (8) | | | | (9) | | (10) | | (11) | | (12) | (13) | (14) |
| 13UBH0003E | Universidad (Educación Media Superior) | Escuela Preparatoria No. Dos | Tulancingo de Bravo | Tulancingo de Bravo | Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | \$ 4,092,964.44 | 0 | 0 | \$ 4,092,964.44 | \$ 3,808,697.52 | 0 | 0 | \$ 3,808,697.52 | \$ 2,779,535.90 | 0 | 0 | \$ 2,779,535.90 | UAEHFAM MD 2024/LPNO-N2/03 2024 | CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 06/11/2024 | NA | 99% | 73% | Se amplían metas (preparaciones estructurales para 2 aulas más), se formaliza 1er convenio de ampliación de monto. |
| TOTAL (15) | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | \$ 4,092,964.44 | 0 | 0 | \$ 4,092,964.44 | \$ 3,808,697.52 | 0 | 0 | \$ 3,808,697.52 | \$ 2,779,535.90 | 0 | 0 | \$ 2,779,535.90 | | | | | | | 99% | 73% | |

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)**

| Nivel Educativo / Modalidad | PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|----|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | |
| | | | | | | | Autorizada | Contra-tada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero |
| Universidad (Educación Superior) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | \$ 4,092,964.44 | \$ 3,808,697.52 | \$ 2,779,535.90 | 1 | 0 | 0 | 99% | ##### |
| (17) TOTAL | | | | | | | \$ 4,092,964.44 | \$ 3,808,697.52 | \$ 2,779,535.90 | 1 | 0 | 0 | 99% | ##### |

Reporte Fotográfico



Fotos: 2 Aulas concluidas

Foto: Cubo de escaleras concluido

Foto: Aulas en operación

Foto: Preparaciones estructurales para 2 aulas más

Foto: Conclusión de trabajos de fibra óptica para instalación de voz y datos