

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA/ SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAM Regular	13UBH0003E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. Dos	Autónomo	Hidalgo	Tulancingo de Bravo	Tulancingo	Construcción de dos aulas en planta alta edificio existente	Aula	\$ 50,658.89		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 50,658.89	27/12/24	07/03/25	100%	100%	\$ -	3,480	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior	31/mar/25	No	Si	Este reporte conforma el Primer de dos informes en total correspondientes a un contrato de \$870,046.60, mismo cuya inversión autorizada procede de dos fuentes de financiamiento (se adjunta oficio de suficiencia presupuestal para pronta referencia). En este primer informe se presenta la inversión aplicada procedente de Rendimientos del Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior 2024
											\$ 50,658.89		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 50,658.89											

ELABORÓ

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras

REVISÓ

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

AUTORIZÓ

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector