

2025

FAM

FUNDO DE APORTACIONES DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

BUREAU DE PORTALICAMENTO INSTRUCCIONAL

SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INICIATIVA FISICA

Trimestre y año que se reporta:

3do. TRIMESTRE 2025

30/06/25

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Logo

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Entidad federativa: 13. HIDALGO

Clave 911: 13MSU00177

Nombre: L.C. Gabriela Mejía Valencia

Cargo: Directora General de Planeación

Teléfono: 771 717 20 00 ext. 13231

Correo electrónico: planeacion@uah.edu.mx

Planeación

Titulares de Área

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

(9) Prioridad	(4) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto						(11) Monto Rectificado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					(13) Monto ejercido (D)	(14) REMANENTES		(15) Espacios (Inclusa equipamiento programado o autorizado)			(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Factores Reales (EDUNIMAA)		(19) Observaciones	(20) Reintegración a la TESOFE			(21) Actas													
		Obras nuevas (construcción)	Obras de rehabilitación	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyectos sustentables		Rehabilitación	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre realizado y Contratado C=A-B	(E1) Diferencia entre Monto Realizado y Monto ejercido E1=A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2=D-C	Número del Espacio/equipo			Cantidad	Área Cuadrados (m²)		Inicio	Término	Línea de Copeja	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta Único) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato CGESU) MONTO	Fecha								
											Inicio	Fin																													
1	Terminación de la edificación del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarios de Matemáticas y Física, tercera etapa, primer nivel, del Instituto de Ciencias Exactas e Ingeniería	X							\$ 17,636,956.99	UAEH/FAM 2025/LPNO- N3XCO4-25	10/06/25	20/12/25	\$ 17,646,227.00	TRENA, S.A. DE C.V.	\$ 08,729.44	\$ 5,004,858.27	\$ 12,376,048.73	\$ 12,799,359.38	1	68.00	68.00	75.00	75.00	68.00	68.00	30.00	48.00	48.00	169.00		7%	10/05/2025	20/12/2026	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
									\$17,636,956.99						\$88,729.44	\$5,004,858.27	\$12,376,048.73	\$12,799,359.38	TOTAL	\$24.00	1,163.00																				

Arq. Adrián Condero Vieyra

Director de Proyectos y Obras

Dr. Octavio Castillo Acosta

Rector

L.C. Gabriela Mejía Valencia

Directora General de Planeación

1 Se capturan los ingresos y se cancelan a la obra o proyecto. Se podrán anular hasta una vez como sea necesario.

2 En caso de revisión de estado de obra o proyecto y cuando los trabajos o acciones mínimas que se vayan realizando se el reportar los avances.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos del mes y año.