

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:

Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025

Techo Financiero:

\$3,003,876.00

Otras Aportaciones:

FAM MD 2025.- Notificado mediante oficio número: SEP/SEMS/0268/2025 de fecha 7 de febrero de 2025, emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Fecha de corte:30 de septiembre de 2025

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO														REPORTE DE AVANCES																				
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matricula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						H	M								Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8a)	(8b)	(8c)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)																		
TMP_HID250202542979	13UBH003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	1443	2118	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa)	1	2				2	\$ 859,186.53	0	0	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	\$ 859,186.53	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta obra ha sido financiada en dos contratos anteriores mediante el FAM MD 2024 y el FAM MD 2024 Potenciado Remanente incluyendo Rendimientos en ambas modalidades del fondo. Con este contrato se concluyen trabajos de las aulas 3 y 4 en planta alta consistentes en: acabados en pisos de loseta, muros y techos con pintura vinílica, cancelería de aluminio, puertas, protecciones, barandales, lámparas y accesorios de instalación eléctrica, cámaras en CCTV y nodos de red en aulas. Obra concluida, en proceso de entrega - recepción.
El folio será generado en el informe de una vez establecidas las metas por atender	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	NA	NA	Sin definir							\$ 2,144,789.47			\$ 2,144,789.47	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Proyectos en proceso administrativo institucional para definir metas y alcances
TOTAL (16)									1	2				2	\$ 3,003,976.00			\$ 3,003,976.00	\$ 859,186.53			\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	\$ 859,186.53							100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL							(17)	REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
							\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	1	100	100	
							\$ 2,144,789.47	\$ -	\$ -	1	0	0	0	0	
Universidad (Educación Media Superior)	1	2	0	0	0	2	\$ 3,003,976.00	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	1	0	1	100	100	

Reporte Fotográfico

Obra: Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa)



Colocación de pisos cerámicos en interiores de aulas 3, 4 y pasillos; suministro y colocación de pintura en interiores y exteriores planta baja y alta en el espacio que ocupan las dos aulas atendidas; Instalación eléctrica: Suministro y colocación de lámparas y contactos; Cancelería y aluminio.- Suministro y colocación de ventanas en dos aulas, puertas, barandales en pasillo y protecciones.