

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er. TRIMESTRE 2026

31/03/2026

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Entidad Federativa: H. HIDALGO

Clave 911: 13MSU0017T

Proiección

Titulares de Área

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C. Gabriela Mejía Valencia

Cargo: Directora General de Planeación

Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12201

Correo electrónico: planeacion@uah.edu.mx; gmejia@uah.edu.mx

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

Cargo: Director de Proyectos y Obras

Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12221

Correo electrónico: proyectosyobras@uah.edu.mx; adriano@uah.edu.mx; leonor_domingo617@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto						CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					REMANENTES		Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (DD/MM/AA)		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas										
		Obras nuevas (construcción)	Obras de conservación	Reparaciones	Adquisición bienes y servicios	Mantenimiento	Proyectos de inversión	Hospitalidad	Monto autorizado (A)	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Monto ejercido (D)	[E1] Diferencia entre Monto Autorizado y Monto ejercido E1 =A-D			[E2] Diferencia entre Monto Contratado y Monto ejercido E2 =B-D	Nombre del Espacio/equipo		Cantidad	Metros Cuadrados (m ²)	Inicio	Termino	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta físico) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESU) MONTO	Fecha			
											INICIO	TERMINO																								
	Atención de la unidad multidisciplinaria para la atención primaria de la salud, segundo etapa, nivel 1, Área Académica de Odontología, del Instituto de Ciencias de la Salud	X						\$ 7,344,246.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Cubículos de atención	10	114	GLOBAL DEL PROYECTO		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
								\$7,344,246.00					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Almacén	1	1088																
																		Rayos X	1	15.84																
																		CCyE	1	1947																
																		Cubículos profesores	2	2497																
																		Sala de Junta	1	1724																
																		Módulo Área Grú, Lockers y sanitarios	2	88																
																		Módulo sanitarios HIM	1	12																
																		Almacén	1	1088																
																		Cuarto de Instrucción Eléctrica	1	4.75																
																		SITE	1	4.95																
																		Aseo	1	6.1																
																		Circuitos de	1	147.89																
																		Escaleras	1	18																
																		Elevador	1	4																

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

1 Se capturan los espacios que corresponden a la obra o proyecto de acuerdo a los formatos como sea necesario.
2 En esta sección se reportan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, en tanto que se verán reflejados en el reporte financiero.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos del año y a.a.