

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025	
Techo Financiero:	\$ 3,003,976.00	FAM MD 2025 - Notificado mediante oficio número: SEP/SEMSO268/2025 de fecha 7 de febrero de 2025, emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior.
Otras Aportaciones:	\$ 53,369.36	FAM MD 2025 Rendimientos Gobierno/UAEH - Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025
Otras Aportaciones:	\$ 1,193,463.49	FAM MD 2025 Potenciado Remanentes - Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025
Otras Aportaciones:	\$ 21,769.37	FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos Gobierno/UAEH - Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1448/2025

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026

Folio del Proyecto (SRFT)	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						H	M								Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
						(1)	(2)								(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(9c)	(9d)	(9e)	(9f)	(9g)	(9h)	(9i)	(9j)	(9k)	(9l)	(9m)	(9n)		(9o)	(9p)
TMP_HID2503026 00892	13UBH0 003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	1443	2118	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa)	1	2				2	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ 859,186.53	UAEH/FAM MD 2025/AD-01/CO2-25	Grupo IKAND, S.A. de C.V.	30/04/2025	30/04/2025	28/06/2025	03/06/2025	100%	100%	Esta obra ha sido financiada en dos contratos anteriores mediante el FAM MD 2024 y el FAM MD 2024 Potenciado Remanente incluyendo Rendimientos en ambas modalidades del fondo. Con este contrato se concluyen trabajos de las aulas 3 y 4 en planta alta consistentes en: acabados en pisos de loseta, muros y techos con pintura vinílica, cancelería de aluminio, puertas, protecciones, barandales, lámparas y accesorios de instalación eléctrica, cámaras en CCTV y nodos de red en aulas. Obra concluida. Acta de entrega - recepción formalizada. Se rectifica número de folio del SRFT desde informe del 30 de noviembre de 2025.		
TMP_HID2504026 18805; TMP_HID2504026 18806; TMP_HID2504026 18813; TMP_HID2504026 18815	13UBH0 007A	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Uno	Pachuc de Soto	Pachuc a de Soto	2753	3422	Escuela Preparatoria Núm. 1.- Sustitución de lámina (sobre- techumbre), puertas y ventanas en 4 módulos de 4 aulas cada uno; Sustitución de puertas y ventanas en 1 módulo de 3 aulas; sustitución de ventanas en 2 aulas y media.	1	21				21	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ -	\$ 2,435,997.13	\$ -	\$ 2,435,997.13	UAEH/FAM MD 2025/INV-05/CO29-25	HACIENDO, S.A. de C.V.	15/12/2025	15/12/2025	14/03/2026	Obra en proceso	100%	71%	Esta obra corresponde a trabajos de rehabilitación; fue contratada por una inversión de \$3'169,927.89, la cual está conformada con cargo a: recursos del FAM MD 2025 \$2'144,789.47; con cargo a FAM MD 2025 Rendimientos \$45,446.24; con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes \$954,660.75; y con cargo a FAM MD 2025 Potenciado Remanentes Rendimientos \$16,031.43. Esta obra cuenta con Ter. convenio de ampliación al monto por la cantidad total de \$292,463.90 procedente de recursos FAM MD 2025 \$2,070.93, FAM MD 2025 Rendimientos \$ 7,923.12, FAM MD 2025 Potenciado Remanente \$238,802.74, y de FAM MD 2025 Potenciado Remanente Rendimientos \$ 3,627.11, teniendo una inversión total aplicada de \$3'413,391.69; El porcentaje financiero considera el anticipo otorgado. Los folios del SRFT corresponden a cada uno de los fondos autorizados.			
TOTAL (16)									2	23				23	\$ 859,186.53	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 4,272,578.22	\$ 859,186.53	\$ 3,413,391.69	\$ -	\$ 4,272,578.22	\$ 859,186.53	\$ 2,435,997.13	\$ -	\$ 3,295,183.66									90%	77%	Porcentajes prorrateados, se considera el anticipo otorgado en la obra 2

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES						
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero						
	1	2				2	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	\$ 859,186.53	0	0	1	100%	100%
	1	21				21	\$ 3,413,391.69	\$ 3,413,391.69	\$ 2,435,997.13	0	0	1	100%	71%
Universidad (Educación Media Superior)	2	23				23	\$ 4,272,578.22	\$ 4,272,578.22	\$ 3,295,183.66	0	0	2	100%	77%

Reporte Fotográfico

Obra: Retiro y sustitución de lámina de asbesto de módulos de aulas en la Escuela Preparatoria Núm. 1



Foto: Ubicación general de módulos por atender (antes)



Foto: Ubicación general de módulos atendidos (después)



Foto: Conclusión de suministro y colocación de sobre techumbre a base de estructura metálica y lámina galvanizada; y conclusión de trabajos de sustitución de cancelerías (puertas y ventanas)



Obra: Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente (tercera etapa) Obra concluida, recepcionada y en operación

