



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

### FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PAGINA 1 DE 6

FAM 2004									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/17/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$21,138,000.00	INMOBILIARIA TOLLAN S.A. DE C.V.	48.32%	41.58%	OBRA REACTIVADA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-016-04						

FAM 2006									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS (ICEA).	2006/FAMES040011	SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/03/2011	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	72.00%	60.00%	OBRA EN PROCESO.

FAM 2007									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS (ICEA)	2007/FAMES040024	SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/03/2011	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	72.00%	60.00%	OBRA EN PROCESO.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PAGINA 2 DE 6

FAM 2008									
LICITACIÓN PÚBLICA									
CONVOCATORIA 010_2009									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO/FAM2008/LP-029/01-09	DEL 7/12/2009 AL 5/07/2010	\$20,844,156.02	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			29054001-029-09						

M A N T E N I M I E N T O  D E  L A S  D E  D E  L A  U A E H	TOTAL 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH: RECEPCIONADOS: 16, EN PROCESO DE CONTRATACION: 0, EN EJECUCIÓN: 4, EN PROCESO DE VALIDACIÓN: 2								
	ADJUDICACION DIRECTA								
	1.MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMPUS HUEJUTLA.	Calle principal al corredor Industrial s/n, Col. Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hgo.	DGJ/FAM2008/AD/014-10	DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JULIO DE 2010	\$614,233.46	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
	2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMPUS TIZAYUCA (MODULO DE ELECTRÓNICA DE CIUDAD UNIVERSITARIA).	Carr. Federal, Tizayuca - Pachuca Km. 2.5 C.P. 43800 Tizayuca, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/006-09	DEL 22 DE MARZO AL 4 DE JUNIO DE 2010	\$362,834.90	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
	3.MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS ZIMAPÁN.	Avenida Jorge Preisser Terán S/N, Col. Nueva Reforma C.P. 42330 Zimapan, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/007-10	DEL 22 DE MARZO AL 4 DE JUNIO DE 2010	\$284,378.50	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
	4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS TEPEJI DEL RIO	Av. Del maestro s/n , col. Noxtongo 2a. Sección, Tepeji del Río, Hgo.,	DGJ/FAM2008/AD/011-10	DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO.	\$2,040,069.88	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
	5. MANTENIMIENTO DE CAMPUS ACTOPAN.	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N	DGJ/FAM2008/LP/005-09	DEL 22 DE MARZO AL 4 DE JUNIO DE 2010	\$379,903.15	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
	8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS VIRTUAL	Carr. Pachuca-Actopan, km. 4.5. Col. Campo de tiro, Pachuca de Soto, Hgo	DGJ/FAM2008/ADJDIR/045-10	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 3 DE FEBRERO DE 2011	\$904,161.61	GUSTAVO LÓPEZ GONZÁLEZ	25.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

### FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PAGINA 3 DE 6

FAM 2008									
ADJUDICACION DIRECTA									
M A N T E N I M I E N T O  D E  L A S  D E S  D E  L A  U A E H	9. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES Y ALIMENTOS.	Liobramiento La Joya, Santiago Tulantepec, Hgo., ExHacienda Quetzalapa, Tulancingo Hgo.	DGJ/FAM2008/AD/018-10	DEL 31/08/2010 AL 29/10/2010	\$850,000.00	CPP EDIFICACION, S.A. DE C.V.	100.00%	73.32%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
	10. MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS.	Ciudad Universitaria, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/AD/011-10	DEL 24 DE MAYO AL 6 DE AGOSTO DE 2010	\$661,642.67	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
	12. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MÓDULO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA U.A.E.H., CIUDAD UNIVERSITARIA.	Cd. Universitaria, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 42184 Mineral de la Reforma	DGJ/FAM2008/ADJDIR/002-10	DEL 22 DE MARZO AL 5 DE MAYO DE 2010	\$142,791.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
	15. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICSHu).	Carr. Pachuca-Actopan, km. 4.5., Pachuca de Soto, Hgo	DGJ/FAM2008/AD/023-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010.	\$299,999.87	ALFREDO BAÑOS LÓPEZ.	100.00%	62.20%	OBRA EN PROCESO. CONVENIO EN TRÁMITE.
	16. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORAS EMPRESARIALES DE LA U.A.E.H.	Ciudad Universitaria, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/AD/016-10	DEL 10 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2010	\$298,205.21	MARCOS MIGUELES CHAVEZ	100.00%	100.00%	CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN. OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
	17. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN DE RADIO DE LA UAEH	Av. Universidad y Viaducto Rojo Gómez S/N, Col. Cespedes, C.P. 42090 Pachuca, Hgo.	DGJ/FAM2008/ADJDIR/001-2010	DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2010	\$82,195.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
	19. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN RECEPTORA DE RADIO DE LA UAEH	Dom. conocido, Cerro de Cubitos. Col. Cubitos, Pachuca, Hgo.	DGJ/FAM2008/ADJDIR/004-2010	DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2010	\$96,969.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.
	20. MANTENIMIENTO DEL MODULO DE AULAS DE POSGRADO	Cd. Universitaria, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 42184 Mral. de la Reforma	DGJ/FAM2008/ADJDIR/003-2010	DEL 22 DE MARZO AL 5 DE MAYO DE 2010	\$255,655.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UAEH.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PAGINA 4 DE 6

### FAM 2008

#### 2DO. PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FISICAS O MORALES

M  
A  
N  
T  
E  
N  
I  
M  
I  
E  
N  
T  
O  
  
D  
E  
  
L  
A  
S  
  
D  
E  
S  
  
D  
E  
  
L  
A  
  
U  
A  
E  
H

7.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS CIUDAD SAHAGÚN.	Carr. Ciudad Sahagún - Otumba Zona Industrial C.P. 43990 Ciudad Sahagún, Hgo.	DGJ/FAM2008/2DAINV/038-10	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO DE 2011.	\$492,907.58	ASEG, S.A. DE C.V.	66.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.
11.	MANTENIMIENTO DEL MODULO DE AULAS DE ELECTRÓNICA.	Ciudad Universitaria, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/2INV-03/015-10	DEL 24 DE MAYO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$499,674.99	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
13.	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS (CITIS) .	Ciudad Universitaria, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/013-10	DEL 17 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DE 2010	\$407,240.56	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>									
6.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS TLAHUELILPAN.	Exhacienda de San Servando S/N, Col. Centro, Frente a la presidencia municipal, Tlahuelilpan, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/012-10	DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2010	\$1,400,365.46	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI, S.A. DE C.V.	100.00%	88.10%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA. No.			42076001-003-10						
14.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LABORATORIOS Y TALLERES DE LA U.A.E.H.(Impermeabilización de azoteas, azulejo en muros, cancelería de aluminio, tablaroca y extractor de aire).	Ciudad Universitaria, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/009-10	DEL 17 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DE 2010.	\$1,303,083.92	CONSULTORES EN INGENIERIA APLICADA, S.C.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA. No.			42076001-002-10						
22.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIO CENTRAL.	Abasolo #600, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo.		DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010.	\$1,064,036.94	ASEG, S.A. DE C.V.	100.00%	97.81%	OBRA TERMINADA Y EN TRÁMITE DE ENTREGA RECEPCIÓN.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA. No.			42076001-009-10						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

### FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PAGINA 5 DE 6

FAM 2008			
DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES DEL ICSA.	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA POR REPROGRAMAR.

FAM 2009									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>									
SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.	S/N	PACHUCA, HGO	DPyO/FAM2009/LP/01-09	DEL 1/12/2009 AL 30/04/2010	\$11,053,104.88	ALFREDO BAÑOS LÓPEZ	100.00%	99.50%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH. EN PROCESO DE FINIQUITO.
			MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.	29054001-028-09					
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y SIMULACIÓN CLÍNICA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA).	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DGJ/FAM2009/LP004/017-10	DEL 12/07/2010 AL 23/11/2010	\$9,185,353.36	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH. EN PROCESO DE FINIQUITO.
			MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.	42076001-004-10		ADJUDICADA:7 DE JULIO 2009			

<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>									
SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	DGJ/FAM2009/AD/010-10	DEL 17/05/2010 AL 13/12/2010	\$8,769,000.00	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	92.00%	64.93%	OBRA EN PROCESO. EN TRÁMITE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN.
			MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA						
SEGUNDA ETAPA DE ICAP (OBRA EXTERIOR)	S/N	TULANCINGO, HGO.	DGJ/FAM2009/AD/022-10	DEL 4/10/2010 AL 18/12/2010	\$8,299,999.62	CONSTRUPAM, S.A. DE C.V.	100.00%	95.57%	OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION.
			MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA						
CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.	S/N	TULANCINGO, HGO.	DGJ/FAM2009/ADDIR/046-10	DEL 16/12/2010 AL 13/06/2011	\$11,570,000.00	ASEG, S.A. DE C.V.	10.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO.
			MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PAGINA 6 DE 6

FAM 2010									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>									
4a. ETAPA DEL ICEA. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA LAS LICENCIATURAS DE ECONOMÍA, MERCADOTECNIA, AUDITORIO, AREAS DEPORTIVAS Y OBRA EXTERIOR.	S/N	LOC. SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DGJ/FAM2010/2DA.LIC/040-10	DEL 16/12/2010 AL 12/08/2011	\$40,892,658.94	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	5.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO, EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA									

**NOTA 1:** LAS OBRAS QUE APARECEN RECEPCIONADAS EN ESTE TRIMESTRE SERÁN ELIMINADAS EN EL SIGUIENTE REPORTE.

**NOTA 2:** EN LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA U.A.E.H.": EL NUMERO QUE ANTECEDE AL NOMBRE DE LA OBRA CORRESPONDE AL NÚMERO DE PROYECTO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LA U.A.E.H."