



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

GENÉRICOS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/01-09	FECHA: 20 DE ENERO DEL 2009		
READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH EX REAL DEL MONTE. (2DA. ETAPA). PARA LA REMODELACIÓN DEL RESTAURANT, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EL CUARTO DE MÁQUINAS.	DPyO-03/GEN/03-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/03-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$2,989,483.20	BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	65.00%	62.44%	OBRA EN PROCESO. SE APLICAN PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/03-09						
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/32-09	FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2009		
CLUB UNIVERSITARIO DE LA U.A.E.H. (REMODELACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CEUNI).	DPyO-13/PROPIOS/01-09	MPIO. MRAL. DE LA REFORMA, HGO.	DPyO-13/PROPIOS/01-09	DEL 19/OCT/2009 AL 30/01/2010	\$17,235,283.59	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LIC. No. 29054001-027-09			AMPLIACION DE PLAZO: AL 31/03/2010	AMPLIACIÓN DE MONTO: \$23'146,752.78				
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/36/10	FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2010.		
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICSHu).	DPyO-36/GEN/AD/10-10	Carr. Pachuca - Actopan Km. 4 Colonia San Cayetano C.P. 42084 Pachuca, Hgo.	DGJ/GEN/ADJDIR/042-10	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 13 DE JUNIO DE 2011	\$3,958,915.07	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	3.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/36/10	FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2010.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3	DPyO-23/GEN/2LIC014/08-10	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	DGJ/GEN/2DA.LIC/039-10	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 29 DE ENERO DE 2011	\$1,314,779.54	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	20.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/32/09	FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DEL 2010		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

GENÉRICOS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

ACCESO ENTRE VILLA DEPORTIVA Y PREPA 3.	DPyO-28/GEN/AD/06-10	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	DGJ/GENERICO/AD/029-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 14 DE ENERO DE 2011	\$387,995.64	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	8.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO. EN TRÁMITE CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/29/10-09			FECHA:		21 DE OCTUBRE DEL 2010	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 4.	DPyO-25/GEN/AD/03-10	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	DGJ/GENERICO/AD/031-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 14 DE ENERO DE 2011	\$83,523.06	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	14.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO. EN TRÁMITE CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/29/10-09			FECHA:		21 DE OCTUBRE DEL 2010	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE TELECONFERENCIAS.	DPyO-27/GEN/AD/05-10	Avenida Universidad y Viaducto Rojo Gómez, Col. Céspedes, Pachuca, Hgo.	DGJ/GENERICO/AD/030-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 14 DE ENERO DE 2011	\$209,000.00	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	11.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO. EN TRÁMITE CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/29/10-09			FECHA:		21 DE OCTUBRE DEL 2010	
REMODELACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	DPyO-27/GEN/AD/05-10	Avenida Madero, número 7061 esquina con dr. Gonzalo, Col. Castañeda, Pachuca, Hgo.	DGJ/GENERICO/AD/032-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 28 DE ENERO DE 2011	\$348,876.00	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	0.00%	0.00%	OBRA PENDIENTE DE INICIAR, EN ESPERA DE RECIBIR AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR A INSTALACIONES.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/35/10			FECHA:		1 DE DICIEMBRE DEL 2010	
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS CORPORATIVAS PARA EL PATRONATO UNIVERSITARIO, A.C.	DPyO-29/GEN/AD/07-10	Av. Universidad s/n. Col. Santiago Jaltepec, Pachuca, Hgo.	DGJ/GENERICO/AD/DIR/037-10	DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 11 DE JUNIO DE 2011	\$18,196,518.99	PROMODAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/34/10			FECHA:		11 DE NOVIEMBRE DEL 2010	
AULAS DINÁMICAS.	DPyO-34/GEN/AD/09-10	"CEVIDE", Carr. Pachuca-Tulancingo KM. 4.5 , Ciudad Universidad, Pachuca de Soto, Hgo.	DGJ/GENERICO/AD/024-10	DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 3 DE FEBRERO DE 2011	\$4,371,806.04	FÁTIMA ESPERANZA VELÁZQUEZ CALLETANO	9.00%	40.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 40% DE ANTICIPO. EN TRÁMITE CONVENIO DE DIFERIMIENTO

NOTA: LAS OBRAS QUE APARECEN RECEPCIONADAS EN ESTE TRIMESTRE SERÁN ELIMINADAS EN EL SIGUIENTE REPORTE.