



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

### GENÉRICOS

#### PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2011.

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/01-09	FECHA: 20 DE ENERO DEL 2009		
READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH EX REAL DEL MONTE. (2DA. ETAPA). PARA LA REMODELACIÓN DEL RESTAURANT, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EL CUARTO DE MÁQUINAS.	DPyO-03/GEN/03-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/03-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$2,989,483.20	BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	65.00%	62.44%	OBRA EN PROCESO. SE APLICAN PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/03-09						
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/32-09	FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2009		
CLUB UNIVERSITARIO DE LA U.A.E.H. (REMODELACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CEUNI).	DPyO-13/PROPIOS/01-09	MPIO. MRAL. DE LA REFORMA, HGO.	DPyO-13/PROPIOS/01-09	DEL 19/OCT/2009 AL 30/01/2010	\$17,235,283.59	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LIC. No. 29054001-027-09			AMPLIACION DE PLAZO: AL 31/03/2010	AMPLIACIÓN DE MONTO: \$23'146,752.78				
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/36/10	FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2010.		
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICShu).	DPyO-36/GEN/AD/10-10	Carr. Pachuca - Actopan Km. 4 Colonia San Cayetano C.P. 42084 Pachuca, Hgo.	DGJ/GEN/ADJDIR/042-10	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 13 DE JUNIO DE 2011	\$3,958,915.07	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	17.00%	15.17%	OBRA EN PROCESO.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/36/10	FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2010.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3	DPyO-23/GEN/2LIC014/08-10	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	DGJ/GEN/2DA.LIC/039-10	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 29 DE ENERO DE 2011	\$1,314,779.54	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/32/09	FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DEL 2010		



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

### GENÉRICOS

#### PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2011.

ACCESO ENTRE VILLA DEPORTIVA Y PREPA 3.	DPyO-28/GEN/AD/06-10	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	DGJ/GENÉRICO/AD/029-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 14 DE ENERO DE 2011	\$387,995.64	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	8.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO. EN TRÁMITE CONVENIO DE DIFERIMIENTO
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/29/10-09			FECHA:		21 DE OCTUBRE DEL 2010	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 4.	DPyO-25/GEN/AD/03-10	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	DGJ/GENÉRICO/AD/031-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 14 DE ENERO DE 2011	\$83,523.06	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/29/10-09			FECHA:		21 DE OCTUBRE DEL 2010	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE TELECONFERENCIAS.	DPyO-27/GEN/AD/05-10	Avenida Universidad y Viaducto Rojo Gómez, Col. Céspedes, Pachuca, Hgo.	DGJ/GENÉRICO/AD/030-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 14 DE ENERO DE 2011	\$209,000.00	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/29/10-09			FECHA:		21 DE OCTUBRE DEL 2010	
REMDELACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	DPyO-27/GEN/AD/05-10	Avenida Madero, número 7061 esquina con dr. Gonzalo, Col. Castañeda, Pachuca, Hgo.	DGJ/GENÉRICO/AD/032-10	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 28 DE ENERO DE 2011	\$348,876.00	JOSE GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/35/10			FECHA:		1 DE DICIEMBRE DEL 2010	
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS CORPORATIVAS PARA EL PATRONATO UNIVERSITARIO, A.C.	DPyO-29/GEN/AD/07-10	Av. Universidad s/n. Col. Santiago Jaltepec, Pachuca, Hgo.	DGJ/GENÉRICO/AD/DIR/037-10	DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 11 DE JUNIO DE 2011	\$18,196,518.99	PROMODAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21.88%	19.86%	OBRA EN PROCESO.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.			ACTA No. CGF/34/10			FECHA:		11 DE NOVIEMBRE DEL 2010	
AULAS DINÁMICAS.	DPyO-34/GEN/AD/09-10	"CEVIDE", Carr. Pachuca-Tulancingo KM. 4.5 , Ciudad Universidad, Pachuca de Soto, Hgo.	DGJ/GENÉRICO/AD/024-10	DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 3 DE FEBRERO DE 2011	\$4,371,806.04	FÁTIMA ESPERANZA VELÁZQUEZ CALLETANO	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

### GENÉRICOS

#### PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2011.

AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.		ACTA No. CGF/006/11				FECHA: 2 DE FEBRERO DEL 2011			
SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 3.	DPyO-02/GEN/AD/01-11	Carr. Pachuca-Actopan s/n. Col. Rojo Gómez, C.P. 42030, Pachuca, Hgo.	DGJ/GEN/ADJDIR/001-11	DEL 3 DE FEBRERO AL 4 DE ABRIL DE 2011	\$1,952,343.20	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	100.00%	50.00%	OBRA POR RECEPCIONAR
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.		ACTA No. CGF/006/11				FECHA: 2 DE FEBRERO DEL 2011			
READECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 3.	DPyO-02/GEN/AD/02-11	Carr. Pachuca-Actopan s/n. Col. Rojo Gómez, C.P. 42030, Pachuca, Hgo.	DGJ/GENERICO/ADJDIR/003-11	DEL 3 AL 17 DE FEBRERO DE 2011	\$749,755.55	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.		ACTA No. CGF/35/10				FECHA: 1 DE DICIEMBRE DEL 2010			
READECUACIÓN DEL LABORATORIO DE MICOLOGÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS	DPyO-04/GEN/AD/03-11	Carr. Pachuca-Tulancingo KM. 4.5, Ciudad Universidad, Pachuca de Soto, Hgo.	DGJ/GEN/ADJDIR/004-11	DEL 3 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2011	\$373,180.87	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAEH.

NOTA: LAS OBRAS QUE APARECEN RECEPCIONADAS EN ESTE TRIMESTRE SERÁN ELIMINADAS EN EL SIGUIENTE REPORTE.