



PROGRAMA DE OBRAS 2011

PROGRAMA DE OBRAS 2011										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
1	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO CLINICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA FUNDACIÓN HIDALGUENSE.	Construcción de sala de espera, area de toma de muestras, area de recepción, 2 baños y area de laboratorio.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Cespedes, C.P. 42090. Pachuca, Hidalgo.	UNICA	CONV. A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS NÚM. IO 913014997-N2-2011	ABRIL-JULIO	COP/010/11 01/11/2011	CGF/034/11 01/11/2011	GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	550,000.00	546,529.23	P R	17/11/2011 12/12/2011	P R	14/02/2012	5.00% 30.00%	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO EN TRÁMITE. EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.	
2	GÉNÉRICO (PAU 2011)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL GIMNASIO Y ANEXO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1	Pinturas, mantenimiento y sustitución de láminas, retiro y recolocación de aplanados, cambio mamparas y muebles de baño, sustitución de luminarias, tableros y tuberías eléctricas, puertas	Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	LIC. PÚBLICA NÚM 913014997-N1-2011 FECHA: 29/08/2011	ABRIL-SEPTIEMBRE	COP/008/11 21/09/2011	CGF/028/11 21/09/2011	ASEG, S.A. DE C.V	\$ 2,754,210.00	\$2,555,341.68	P R	03/10/2011 03/10/2011	P R	31/12/2011	100.00% 90.00%	OBRA RECEPCIONADA ACTA/CG/DRCP/AERO/G/39; FECHA 13/DIC/2011. FINIQUITO EN TRÁMITE.	
3	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPÁN.	Construcción de barra perimetral.	Avenida Jorge Preisser Terán S/N Colonia Nueva Reforma C.P. 42330 Zimapán, Hgo.	UNICA	2da LIC. PÚBLICA NÚM 913014997-N4-2011 FECHA: 10/10/2011	JUNIO-NOVIEMBRE	COP/008/11 21/09/2011	CGF/028/11 21/09/2011	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI, S.A. DE C.V.	\$ 3,386,007.47	\$3,159,693.65	P R*	17/11/2011 01/12/2011	P R*	14/02/2012 29/02/2012	20.00% 30.00%	LAS FECHAS REALES* ASENTADAS CORRESPONDEN A LAS AUTORIZADAS MEDIANTE CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO. EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.	
4	GÉNÉRICO (PAU 2011)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL MÓDULO DE SERVICIO MÉDICO DE LA FUNDACIÓN HIDALGUENSE.	Impermeabilización y pintura.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Cespedes, C.P. 42090. Pachuca, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-ABRIL	COP/009/11 28/09/2011	CGF/030/11 28/09/2011	JOSÉ GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	\$97,300.80	\$97,300.80	P R	12/12/2011 12/12/2011	P R	25/01/2012	5.00% 30.00%	EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.	
5	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RIO.	Cercado perimetral con malla ciclónica.	Avenida del Maestro S/N Colonia Noxtongo 2a. Sección C.P. 42850 Tepeji del Río	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-MARZO	COP/009/11 28/09/2011	CGF/030/11 28/09/2011	DISTRIBUIDORA ARMONG'S, S.A. DE C.V.	\$223,145.80	\$213,872.04	P R	28/10/2011 28/10/2011	P R	28/01/2012 28/11/2011	100.00% 100.00%	OBRA RECEPCIONADA ACTA/CG- UAEH/2011; FECHA 2/12/2011.	
6	GÉNÉRICO (PAU 2011)	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA FUNDACIÓN HIDALGUENSE.	Remodelación y mantenimiento.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Cespedes, C.P. 42090. Pachuca, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-MARZO	COP/009/11 28/09/2011	CGF/030/11 28/09/2011	JOSÉ GUILLERMO RAPP SAINT MARTIN	\$293,665.60	\$293,665.60	P R	12/12/2011 12/12/2011	P R	09/04/2012	5.00% 30.00%	EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.	
7	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS INFLAMABLES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB).	Construcción de almacén de 5.00 x 10.00 mts.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	CONV. A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS NÚM. IO 913014997-N1-2011	FEBRERO-JULIO	COP/009/11 28/09/2011	CGF/030/11 28/09/2011	NOZZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$685,425.00	\$656,519.90	P R*	17/11/2011 06/12/2011	P R*	14/02/2012 05/03/2012	5.00% 30.00%	LAS FECHAS REALES* ASENTADAS CORRESPONDEN A LAS AUTORIZADAS MEDIANTE CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO. EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.	
8	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 4	Construcción de barra perimetral.	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	LIC. PÚBLICA NÚM 913014997-N3-2011 FECHA: 29/08/2011	JULIO-NOVIEMBRE	COP/008/11 21/09/2011	CGF/028/11 21/09/2011	JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN	\$2,114,791.42	\$2,022,423.73	P R	03/10/2011 17/11/2011	P R	31/12/2011	95.00% 86.18%	OBRA EN PROCESO.	
9	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 4.	Construcción de estacionamiento.	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JULIO-SEPTIEMBRE	COP/034/11 01/11/2011	CGF/034/11 21/09/2011	JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN	\$140,000.00	\$140,000.00	P R	17/11/2011 17/11/2011	P R	14/02/2012	100.00% 0.00%	OBRA EN PROCESO	
10	GÉNÉRICOS	SANITARIOS PREPA 3	Construcción de módulo de sanitarios ecológicos.	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-JUNIO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V	\$1,952,343.20	\$1,952,343.20	P R	03/02/2011 15/04/2011	P R	04/04/2011 15/04/2011	100.00% 100.00%	OBRA RECEPCIONADA CG/AEROBROA/017/11/001; FECHA 15/04/2011	
11	GÉNÉRICOS	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3	Retiro y recolocación de luminarias, colocación de tableros principales, apagadores, contactos y cableado para derivación de circuitos.	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	HACIENDO S.A. DE C.V	\$749,755.55	\$749,755.55	P R	03/02/2011 24/02/2011	P R	17/02/2011 29/03/2011	100.00% 100.00%	OBRA RECEPCIONADA CG/AEROBROA/015/11/001; FECHA 29/03/2011	
12	GÉNÉRICOS	READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MICROLOGÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS	Readequación de cubículos y laboratorios.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN	\$373,180.87	\$373,180.87	P R	03/02/2011 04/03/2011	P R	05/03/2011 04/03/2011	100.00% 100.00%	OBRA RECEPCIONADA CG/AEROBROA/011/11/001; FECHA 8/03/2011	



PROGRAMA DE OBRAS 2011

PROGRAMA DE OBRAS 2011										SEGUIMIENTO								
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES	
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO		
ANEXO 1 COP/003/2011 (5 DE MAYO DE 2011)																		
13	GÉNÉRICO	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MEDICINA, ANTIGUO HOSPITAL CIVIL"	Adecuación y/o remodelación en Instalaciones existentes. Incluye desmontaje y sustitución de muebles, mamparas y accesorios ; aplanados y recubrimientos en paredes, desalza de red	Calle Dr. Ramírez Ulloa, Col. Doctores, Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	CEA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$115,945.34	\$115,945.34	P R	06/05/2011 R	P R	26/05/2011	100.00% 100.00%	OBRA TERMINADA
14	FAM2008	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE LA DES ICESA, campus Pachuca. (PROYECTO)	Estudio y Proyecto. Incluye levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Instalación eléctrica, Hidráulico y Sanitario, Voz, datos y circuito de televisión, detección de incendios.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A+I, S.A. DE C.V.	\$154,263.76	\$154,263.76	P R	23/05/2011 R	P R	22/07/2011 07/10/2011	100.00% 100.00%	PROYECTO RECEPCIONADO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.
15	FONDO PARA LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE: DEL PREDIO A LA RED MUNICIPAL.	Construcción de línea de drenaje del predio a la red municipal de tubería de 30 cms. y pozos de visita con brocal incluye trazo, nivelación, excavación y rellenos.	Escuela Superior de Apan. Domicilio conocido, Comunidad de Chimalpa, mpio. Apan, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GAFAER, S.A. DE C.V.	\$450,152.18	\$45,015.18	P R	23/05/2011 R	P R	06/07/2011	100.00% 100.00%	OBRA RECEPCIONADA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2011
16		PERFORACION DE POZO A 200 MTS. DE PROFUNDIDAD, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CON INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN A PREDIO Y LINEA	Perforación de pozo a 200 mts. de profundidad, equipamiento electromecánico con instalación de acometida eléctrica de la línea de alta tensión a predio y línea subterránea de alimentación de alta tensión a subestación de pozo.	Escuela Superior de Apan. Domicilio conocido, Comunidad de Chimalpa, mpio. Apan, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	REPRESENTACIONES, ASESORÍA Y MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	\$2,488,654.11	\$2,488,654.11	P R	16/12/2011 R	P R	14/05/2012	8.00% 30.00%	OBRA EN PROCESO. EL PORCENTAJE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO OTORGADO.
17	GÉNÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES PARA DOMOS EN LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA)	Suministro y colocación de cristales con parados. Incluye cristal flotado, sellador, película de seguridad, elevación, acarreo y limpieza. Areas: Edificio de Aulas 1ra. Etapa, edificio de aulas 2da. Etapa y edificio de Servicios	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,148,730.30	\$1,148,730.30	P R	06/05/2011 R	P R	16/05/2011	100.00% 100.00%	TRABAJOS TERMINADOS.
18	GÉNÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN CON CONEXIÓN DE LÍNEA AÉREA Y SUBTERRÁNEA EN LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA)	Suministro y colocación de acometida en media tensión con conexión de línea aérea y subterránea. Incluye cortacircuitos, apartarrayos, terminales, conexiones, cableados, construcción de murete de transición, registro, postes de concreto, aisladores, trámites, gestiones y pago	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	\$2,089,333.72	\$2,089,333.72	P R	06/05/2011 R	P R	05/06/2011	100.00% 100.00%	AVANCE EN TRÁMITES Y GESTIONES ANTE LA CFE 100%. YA SE CUENTA CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
ANEXO 2 COP/004/2011 (2 DE JUNIO DE 2011)																		
19	GÉNÉRICO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LAS CIEES EN EL EDIFICIO DE POLICLÍNICA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP)	Adecuación y/o remodelación en Instalaciones existentes. Incluye desmontaje y sustitución de muebles, mamparas y accesorios ; aplanados y recubrimientos en paredes, desalza de red sanitaria y señalética	Ex hacienda Aquetzalpa, mpio. Santiago Tulantepec, Hgo.	SEGUNDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	CONSTRUPAM, S.A. DE C.V.	\$3,165,804.76	\$3,165,804.76	P R	20/06/2011 R	P R	01/09/2011	100.00% 100.00%	OBRA RECEPCIONADA DE FECHA 21/09/2011. FINIQUITO EN TRÁMITE
20	GÉNÉRICO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: "EDIFICIO DE CONTROL ESCOLAR EN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO".	Estudio y Proyecto. Incluye levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Instalación eléctrica, Hidráulico y Sanitario, Voz, datos y circuito de televisión, detección de incendios.	NO APLICA	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A+I, S.A. DE C.V.	\$610,450.00	\$610,450.00	P R	PENDIENTE R	P R	PENDIENTE	0.00% 0.00%	CANCELADO.
21	FAM 2008	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: "BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS VEHICULAR Y PEATONAL DE CIUDAD DEL CONOCIMIENTO"	Estudio y Proyecto. Incluye levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Instalación eléctrica, Hidráulico y Sanitario, Voz, datos y circuito de televisión, detección de incendios.	NO APLICA	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A+I, S.A. DE C.V.	\$279,720.60	\$279,720.60	P R	13/06/2011 R	P R	08/08/2011 25/07/2011	100.00% 100.00%	PROYECTO TERMINADO FINIQUITO EN TRÁMITE
22	PIFI (fomes) 2010	INSTALACIÓN DE 8 VENTANAS DE PERFIL 3"	INSTALACIÓN DE 8 VENTANAS DE PERFIL 3". Anodizado natural (aluminio) con cristal, incluye mosquiteros.	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO. Av. Universidad S/N Colonia Santiago Jaltepec C.P. 42090 Mineral de la Reforma, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	ANGELA RINCÓN ALBA	\$26,250.00	\$26,250.00	P R	08/08/2011 R	P R	22/08/2011 15/10/2011	100.00% 100.00%	OBRA TERMINADA



PROGRAMA DE OBRAS 2011

PROGRAMA DE OBRAS 2011										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
ANEXO 3 COP/005/2011 (6 DE JULIO DE 2011)																			
23	GENÉRICO	EDITORIAL UNIVERSITARIA	Construcción almacén de materia prima, vestíbulo, área de control, posprensa, área de producto terminado, área de prensa, área de prensa, sanitarios, área de guardado.	Viaducto Javier Rojo Gómez, Col. Céspedes Reforma. Pachuca Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JULIO-AGOSTO	COP/05/11 06/07/2011	CGF/020/11 06/07/2011	OSPAME DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$13,643,728.79	\$13,643,728.79	P R	11/07/2011	P R	07/11/2011 28/11/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA ACTA/CG/DRCP/AERO/G/38; FECHA 12/12/2011. FINIQUITO EN TRÁMITE
24	FCUPLA 2010-06	REMODELACIÓN DE OFICINAS GOBIERNO, DIRECCIÓN Y LABORATORIOS (ICSA)	Construcción de muros de tablaroca, cambio de piso, ampliación de baños, y aseguramiento del depto. de audiovisual.	Ex Hacienda La Concepción s/n, San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca, Hgo	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$300,000.00	\$300,000.00	P R	03/02/2011	P R	21/03/2011	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA.
25	GENÉRICOS	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO	Estudio geofísico.- Generalidades, Geología, Hidrogeología, exploración geofísica, conclusiones y recomendaciones.	NO APLICA	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/005/11 06/07/2011	CGF/020/11 06/07/2011	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GAFFER, S.A. DE C.V.	\$40,600.00	\$40,600.00	P R	21/02/2011	P R	13/03/2011	100.00%	100.00%	PROYECTO RECEPCIONADO CG/AEROBRA/018/11/001 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2011
ANEXO 4 COP/006/2011 (9 DE SEPT DE 2011)																			
26	GENÉRICO	FABRICACIÓN DE BARANDALES EN ESCALERAS Y PASILLOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA).	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDALES DE SEGURIDAD EN PASILLOS DE TRES EDIFICIOS DE AULAS Y DOS MÓDULOS DE ESCALERAS.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT-OCT	COP/006/11 09/09/2011	CGF/020/11 09/09/2011	JOSÉ ALFREDO CRUZ SEGURA	\$339,407.30	\$339,407.30	P R	23/09/2011	P R	21/10/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA ACTA/CG/DRCP/AERO/G/30 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011.
27	GENÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OXIDADO EN PISOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA).	ACABADO EN PISOS PÚLIDOS DE AULAS, PASILLOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LOS EDIFICIOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/006/11 09/09/2011	CGF/020/11 09/09/2011	HORTENCIA LÓPEZ LEÓN	\$1,259,755.46	\$1,259,755.46	P P	15/10/2011	P R	30/11/2011 29/12/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA AAC/UAEH/CG/67/2011 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2011.
28	GENÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERIOR DE EDIFICIOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA).	SEÑALIZACIÓN EN INTERIOR DE EDIFICIOS DE AULAS, PASILLOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LOS EDIFICIOS DE AULAS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/006/11 09/09/2011	CGF/020/11 09/09/2011	MIGUEL ALEJANDRO FLORES GÓMEZ	\$87,000.00	\$87,000.00	P R	14/12/2011	P R	28/01/2012	75.00%	50.00%	TRABAJOS EN EJECUCIÓN.
30	GENÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA CONTROL DE ALUMNOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA).	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA DELIMITAR NUEVAS INSTALACIONES.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/006/11 09/09/2011	CGF/020/11 09/09/2011	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	\$169,389.00	\$169,389.00	P R	19/09/2011	P R	19/10/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA ACTA/CG/DRCP/AERO/G/29 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011.
31	GENÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS Y ALIMENTADORES PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE AULAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICSHU).	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS Y ALIMENTADORES PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE AULAS.	Carretera Pachuca - Actopan Km. 4 Colonia San Cayetano C.P. 42084 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/006/11 09/09/2011	CGF/020/11 09/09/2011	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	\$2,500,000.00	\$2,499,999.40	P R	03/10/2011	P R	24/11/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA ACTA/CG/DRCP/AERO/G/33 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011.
AVANCE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5 ELEVADORES																			
29	GENÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADORES EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA).	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y HABILITADO DE ELEVADORES EN TRES EDIFICIOS DE AULAS.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/007/11 14/09/2011	CGF/027/11 14/09/2011	EUROASCENSORES, S.A. DE C.V.	\$2,521,806.00	\$2,521,806.00	P R	SEPT 2012	P R	ABRIL 2012	0.00%	0.00%	EN ESPERA DE ACUERDO PARA INICIAR TRABAJOS.
32	GENÉRICO	DESMONTAJE DE ELEVADORES EXISTENTES Y MONTAJE DE ELEVADORES NUEVOS EN LAS TORRES DE RECTORÍA.	DESMONTAJE DE DOS ELEVADORES EXISTENTES; SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y HABILITADO DE DOS ELEVADORES EN TORRES DE RECTORÍA.	Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5 col. Campo de tiro en Pachuca Hidalgo	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/007/11 14/09/2011	CGF/027/11 14/09/2011	EUROASCENSORES, S.A. DE C.V.	\$1,090,000.00	\$1,090,000.00	P R	SEPT 2012	P R	JUNIO 2012	0.00%	0.00%	EN ESPERA DE ACUERDO PARA INICIAR TRABAJOS.
AVANCE POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y HABILITADO DE ELEVADORES.																			
29	GENÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADORES EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA).	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y HABILITADO DE ELEVADORES EN TRES EDIFICIOS DE AULAS.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/007/11 14/09/2011	CGF/027/11 14/09/2011	EUROASCENSORES, S.A. DE C.V.	\$1,090,000.00	\$1,090,000.00	P R	SEPT 2012	P R	JUNIO 2012	0.00%	0.00%	EN ESPERA DE ACUERDO PARA INICIAR TRABAJOS.
32	GENÉRICO	DESMONTAJE DE ELEVADORES EXISTENTES Y MONTAJE DE ELEVADORES NUEVOS EN LAS TORRES DE RECTORÍA.	DESMONTAJE DE DOS ELEVADORES EXISTENTES; SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y HABILITADO DE DOS ELEVADORES EN TORRES DE RECTORÍA.	Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5 col. Campo de tiro en Pachuca Hidalgo	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPT.-OCT.	COP/007/11 14/09/2011	CGF/027/11 14/09/2011	EUROASCENSORES, S.A. DE C.V.	\$1,090,000.00	\$1,090,000.00	P R	SEPT 2012	P R	NOV 2012	0.00%	0.00%	EN ESPERA DE ACUERDO PARA INICIAR TRABAJOS.



PROGRAMA DE OBRAS 2011

PROGRAMA DE OBRAS 2011								SEGUIMIENTO											
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		OBSERVACIONES				
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO		AVANCE (%)			
													FISICO	FINANCIERO					
33	GENÉRICO	CONSTRUCCIÓN DE EXPO BANDA PERIMETRAL PARA LA FUNDACIÓN HIDALGUENSE.	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Cespedes, C.P. 42090. Pachuca, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCT-NOV	COP/012/11 08/12/2011	CGF/041/11 08/12/2011	GRUPO CONSTRUCTOR TERNIUM, S.A. DE C.V.	\$3,364,949.61	\$3,364,949.61	P R	17/11/2011 R	P R	15/04/2012	1.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EN TRÁMITE CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO.
34	GENÉRICO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD.	AULAS PARA CONFERENCIAS, AUDITORIO, AMPLIACIÓN COMEDOR Y COCINA, COMEDORES PRIVADOS Y SUITE EMPRESARIAL.	Avenida Universidad S/N Colonia Santiago Jaltepec C.P. 42090 Mineral de la Reforma	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT-NOV						P R	P R					OBRA POR LICITAR
35	FONDOS MIXTOS DEL ESTADO DE	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS (CIDECAE).	SALAS DE DESARROLLO, OFICINA, SITE (2), CUARTO NO BREAK, AULA, CABINA AUDIO Y VIDEO.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT-NOV	COP/012/11 08/12/2011	CGF/041/11 08/12/2011	PCC PERLUG, S.A. DE C.V.	\$3,108,000.00	\$2,958,764.71	P R	16/12/2011 R	P R	12/06/2012	7.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.
36	FAM 2011	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA LICENCIATURA DE COMERCIO EXTERIOR, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN EL CAMPUS DE LA DES DE ICEA.	AULAS, CUBICULOS, OFICINAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, AULAS DE USOS MÚLTIPLES, AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ÁREAS COMUNES.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT-NOV	COP/012/11 08/12/2011	CGF/041/11 08/12/2011	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	\$29,339,157.00	\$29,080,243.45	P R	16/12/2011 R	P R	11/08/2012	1.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.
37	FAM 2011	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPÁN.	TALLER, BIBLIOTECA, SANITARIOS	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	OCT-NOV	COP/012/11 08/12/2011	CGF/041/11 08/12/2011	CONSTRUCTORA URBANIZADORA CUALI, S.A. DE C.V.	\$3,054,252.27	\$3,029,887.21	P R	16/12/2011 R	P R	12/06/2012	1.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.
38	FAM 2011	AMPLIACIÓN CAMPUS APAN	OBRA EXTERIOR	Domicilio conocido. Loc. Chimalpa, Mpio. De Apan, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.	OCT-NOV	COP/012/11 08/12/2011	CGF/041/11 08/12/2011	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	\$10,000,000.00	\$9,341,963.13	P R	16/12/2011 R	P R	12/06/2012	1.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO.
ANEXO 6 COP/011/11 (9 DE NOV DE 2011)																			
39	FAM 2008	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES DE LA DES ICESA, CAMPUS PACHUCA	SEIS AULAS DE CAPACITACIÓN PARA 40 PERSONAS CADA UNA, MÓDULO DE SANITARIOS HOMBRES/MUJERES, VESTÍBULO, PASILLO, SITE, ALMACÉN, BODEGA, COCINA, CAFETERÍA, CUARTO TÉCNICO, ÁREA DE DESCANSO Y OBRA EXTERIOR.	ExHacienda La Concepción S/N Tilcuautla, Hgo. C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.	OCT-NOV	COP/012/11 08/12/2011	CGF/041/11 08/12/2011	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$10,396,980.00	\$10,122,775.95	P R	16/12/2011 R	P R	12/06/2012	1.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO.

SIMBOLOGÍA

P PROGRAMADO
R REAL

CLASIFICACIÓN POR ACTAS DE COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO

EMITIDA EL 02/02/2011
EMITIDA EL 05/05/2011
EMITIDA EL 02/06/2011
EMITIDA EL 6/07/2011
EMITIDA EL 9/09/2011
EMITIDA EL 14/09/2011
EMITIDA EL 21/09/2011
EMITIDA EL 28/09/2011
EMITIDA EL 1/11/2011
EMITIDA EL 8/12/2011
EMITIDA EL 9/11/2011