



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2009.

FAM 2004									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/17/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$21,138,000.00	INMOBILIARIA TOLLAN S.A. DE C.V.	41.00%	58.00%	SE TOMAN ACUERDOS NECESARIOS PARA LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA.
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-016-04					
MODULO ANEXO QUIMICA EN ALIMENTOS.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/18/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$9,478,327.70	RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS	89.29%	51.00%	OBRA REACTIVADA Y PAGOS A CARGO DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REALIZA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN PROXIMA FECHA DE TERMINO AGOSTO DEL 2009
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-017-04					



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2009.

FAM 2005

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA ADMINISTRADA Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Hidalgo, (ANTES CAPECE). OBRA EN PROCESO. (88% DE AVANCE FISICO)

FAM 2006

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA).	2006/FAMES040011	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA A EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. INICIO DE OBRA JULIO 2009.

FAM 2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	2007/FAMES040024	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA A EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. INICIO DE OBRA JULIO 2009.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2009.

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	EN ESPERA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, CAMPUS PACHUCA, TULANCINGO, REAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ACTOPAN, TLAHUELILPAN, SAHAGUN, HUEJUTLA, TEPEJI, TIZAYUCA Y ZIMAPAN.	S/N	VARIAS	50% DE EXPEDIENTES VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS, 20% EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y 30% POR VALIDAR POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES DEL ICSA.	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO VALIDADO, EN PROCESO PROYECTO EJECUTIVO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2009.

FAM 2009			
DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
SEGUNDA ETAPA DE ICAP (OBRA EXTERIOR)	S/N	TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	SE REALIZA PRESUPUESTO PARA SU VALIDACIÓN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
SEGUNDA ETAPA DE ICSA (AULAS, LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y CÓMPUTO).	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	PROYECTO EJECUTIVO EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	EN ESPERA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	GESTIONES ANTE GOBIERNO DEL ESTADO PARA DONACIÓN DE TERRENO COLINDANTE AL IDA.
SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO, POR DEFINIR PROYECTO EJECUTIVO.
CAMPUS APAN	S/N	APAN, HGO.	PROYECTO EJECUTIVO al 80%.
PREPARATORIA No. 1	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO.