



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

GENÉRICOS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2009.

DATOS GENERALES DE LA OBRA					CONTRATISTA		AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.					ACTA No. CGF/01-09		FECHA: 20 DE ENERO DEL 2009		
RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (2DA. ETAPA).	DPyO-01/GEN/01-09	MINERAL DEL MONTE, HGO.	DPyO/GEN/01-09	DEL 28/01/2009 AL 14/09/2009	\$6,000,000.00	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	40.00%	35.40%	OBRA EN PROCESO.
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/01-09						
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA	DPyO-02/GEN/02-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/02-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$6,000,000.00	BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	11.04%	10.96%	OBRA EN PROCESO
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/02-09						
READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH EX REAL DEL MONTE. (2DA. ETAPA). PARA LA REMODELACIÓN DEL RESTAURANT, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EL CUARTO DE MÁQUINAS.	DPyO-03/GEN/03-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/03-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$2,989,483.20	BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	65.00%	62.44%	OBRA EN PROCESO
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/03-09						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y CANCHA DE BASQUETBOL, ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN.	DPyO-04/GEN/04-09	ACTOPAN, HGO.	DPyO/GEN/04-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$1,213,106.60	SPORT FIELD S.A. DE C.V.	100.00%	98.00%	OBRA TERMINADA EN ESPERA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/04-09						



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

GENÉRICOS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2009.

AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.		ACTA No. CGF/06-09		FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2009					
TRABAJOS PRELIMINARES PARA DESPLANTE DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y CANCHA DE BASQUETBOL, ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN.	DPyO-05/GEN/05-09	ACTOPAN, HGO.	DPyO/GEN/05-09	DEL 9/02/2009 AL 27/05/2009	\$1,228,135.52	JOSE LUIS PÉREZ ACOSTA	100.00%	50.00%	OBRA TERMINADA EN ESPERA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/05-09						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CEVIDE: MANTENIMIENTO DE 192 MUROS MÓVILES SONO AISLANTES DE AULAS DINÁMICAS.	DPyO-06/GEN/06-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/06-09	DEL 6/03/2009 AL 3/04/2009	\$101,200.00	MA. DEL ROCIO HERNÁNDEZ ACOSTA.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/06-09						

ERRATAS: SE REALIZA CORRECCIÓN EN EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 EN LA OBRA DENOMINADA: READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAHEH EX REAL DEL MONTE. (2DA. ETAPA). PARA LA REMODELACIÓN DEL RESTAURANT, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EL CUARTO DE MÁQUINAS, EN LA COLUMNA DE "AVANCE FINANCIERO" DEBIDO A QUE SE PLASMÓ COMO ANTICIPO EL 70% DEBIENDO SER EL 60%.