



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

### FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE JULIO DE 2010

PÁGINA 1 DE 5

FAM 2004									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/17/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$21,138,000.00	INMOBILIARIA TOLLAN S.A. DE C.V.	41.00%	58.00%	EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-016-04						

FAM 2006									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMÍCO-ADMINISTRATIVAS (ICEA).	2006/FAMES040011	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/06/2010	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	52.00%	45.00%	OBRA EN PROCESO.

FAM 2007									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMÍCO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	2007/FAMES040024	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/06/2010	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	52.00%	46.03%	OBRA EN PROCESO.

FAM 2008									
LICITACIÓN PÚBLICA									
CONVOCATORIA 010_2009									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMÍCO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO/FAM2008/LP-029/01-09	DEL 7/12/2009 AL 5/07/2010	\$20,844,156.02	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V	99.94%	94.70%	OBRA EN PROCESO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			29054001-029-09						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE JULIO DE 2010

PÁGINA 2 DE 5

FAM 2008										
NOMBRE	DATOS GENERALES DE LA OBRA					CONTRATISTA NOMBRE	AVANCE (%)		OBSERVACIONES	
	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO		
M A N T E N I M I E N T O  D E  L A S  D E S  D E  L A  U A E H	S/N	VARIAS	80% EXPEDIENTES VALIDADOS, 20% DE EXPEDIENTES EN VALIDACION POR LA DP y O.							
	<b>ADJUDICACION DIRECTA</b>									
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS ZIMAPÁN.	Avenida Jorge Preisser Terán S/N, Col. Nueva Reforma C.P. 42330 Zimapan, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/007-10	DEL 22 DE MARZO AL 4 DE JUNIO DE 2010	\$284,378.50	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	90.00%	82.73%	OBRA EN EJECUCIÓN	
	MANTENIMIENTO DEL MODULO DE AULAS DE POSGRADO	Cd. Universitaria, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 42184 Mral. de la Reforma	DGJ/FAM2008/ADJDIR/003-2010	DEL 22 DE MARZO AL 5 DE MAYO DE 2010	\$255,655.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN DE RADIO DE LA UAEH	Av. Universidad y Viaducto Rojo Gómez S/N, Col. Cespedes, C.P. 42090 Pachuca, Hgo.	DGJ/FAM2008/ADJDIR/004-2010	DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2010	\$82,195.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN RECEPTORA DE RADIO DE LA UAEH	Dom. conocido, Cerro de Cubitos, Col. Cubitos, Pachuca, Hgo.	DGJ/FAM2008/ADJDIR/004-2010	DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2010	\$96,969.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MÓDULO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA U.A.E.H., CIUDAD UNIVERSITARIA.	Cd. Universitaria, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 42184 Mineral de la Reforma	DGJ/FAM2008/ADJDIR/002-10	DEL 22 DE MARZO AL 5 DE MAYO DE 2010	\$142,791.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMPUS TIZAYUCA (MODULO DE ELECTRÓNICA DE CIUDAD UNIVERSITARIA).	Carr. Federal, Tizayuca - Pachuca Km. 2.5 C.P. 43800 Tizayuca, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/006-09	DEL 22 DE MARZO AL 4 DE JUNIO DE 2010	\$362,834.90	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	76.22%	70.40%	OBRA EN EJECUCIÓN	
	MANTENIMIENTO DE CAMPUS ACTOPAN.	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/005-09	DEL 22 DE MARZO AL 4 DE JUNIO DE 2010	\$379,903.15	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	76.22%	51.26%	OBRA EN EJECUCIÓN.	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS TEPEJI DEL RIO	Av. Del maestro s/n , col. Noxtongo 2a. Sección, Tepeji del Río, Hgo.	DGJ/FAM2008/AD/011-10	DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO.	\$2,040,069.88	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI, S.A. DE C.V.	98.50%	51.76%	OBRA EN EJECUCIÓN.	



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE JULIO DE 2010

PÁGINA 3 DE 5

FAM 2008										
M A N T E N I M I E N T O  D E  L A S  D E  S  D E  L A  U A  E	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HUEJUTLA.	CAMPUS Calle principal al corredor Industrial s/n, Col. Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hgo.	DGJ/FAM2008/AD/014-10	DEL 24 DE MAYO AL 7 DE JULIO DE 2010	\$614,233.46	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	85.00%	84.20%	OBRA EN EJECUCIÓN	
	<b>2DO. PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FISICAS O MORALES</b>									
	MANTENIMIENTO DEL MODULO DE AULAS DE ELECTRÓNICA.	CIUDAD UNIVERSITARIA, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/2INV-03/015-10	DEL 24 DE MAYO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$499,674.99	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	39.17%	30.00%	OBRA EN EJECUCIÓN	
	MANTENIMIENTO DEL CITIS.	CIUDAD UNIVERSITARIA, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/013-10	DEL 17 DE MAYO AL 14 DE AGOSTO DE 2010	\$407,240.56	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	54.00%	30.00%	OBRA EN EJECUCIÓN	
	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>									
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS TLAHUELILPAN.	EXHACIENDA DE SAN SERVANDO S/N, COL. CENTRO, FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TLAHUELILPAN, HGO.	DGJ/FAM2008/LP/012-10	DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2010	\$1,400,365.46	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI, S.A. DE C.V.	90.00%	88.10%	OBRA EN EJECUCIÓN	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LABORATORIOS Y TALLERES DE LA U.A.E.H. (IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, AZULEJOS EN MUROS, CANCELERÍA DE ALUMINIO, TABLAROCA Y EXTRACTOR DE AIRE)	CIUDAD UNIVERSITARIA, Carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hgo.	DGJ/FAM2008/LP/009-10	DEL 17 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2010.	\$1,303,083.92	CONSULTORES EN INGENIERIA APLICADA, S.C.	24.63%	17.24%	OBRA EN EJECUCIÓN	
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES DEL ICSA.	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA POR REPROGRAMAR.						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE JULIO DE 2010

PAGINA 4 DE 5

FAM 2009									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FÍSICO	FINANCIERO	
<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>									
SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.	S/N	PACHUCA, HGO	DPyO/FAM2009/LP/01-09	DEL 1/12/2009 AL 30/04/2010	\$11,053,104.88	ALFREDO BAÑOS LÓPEZ	100.00%	99.50%	OBRA RECEPCIONADA. EN PROCESO DE FINIQUITO.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:			LIC. No. 29054001-028-09						
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y SIMULACIÓN CLÍNICA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA).	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DGJ/FAM2009/LP004/017-10	DEL 12/07/2010 AL 23/11/2010	\$9,185,353.36	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%	EN PROCESO TRAMITE DE ANTICIPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:			LIC. No. 42076001-004-10	ADJUDICADA:7 DE JULIO 2009					
<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>									
SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	DGJ/FAM2009/AD/010-10	DEL 17/05/2010 AL 13/12/2010	\$8,769,000.00	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	12.54%	8.76%	OBRA EN EJECUCIÓN.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:			ADJUDICACIÓN DIRECTA						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 9 DE JULIO DE 2010

PÁGINA 5 DE 5

FAM 2009			
DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
SEGUNDA ETAPA DE ICAP (OBRA EXTERIOR)	S/N	TULANCINGO BRAVO, HGO.	SE CUENTA CON VALIDACIÓN. OBRA POR INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.	S/N	MINERAL MONTE, HGO.	PROYECTO EJECUTIVO AL 65%.

**NOTA:** LAS OBRAS QUE APARECEN RECEPCIONADAS EN ESTE TRIMESTRE SERÁN ELIMINADAS EN EL SIGUIENTE REPORTE.

**FE DE ERRATAS:** EN INFORMES ANTERIORES SE REPORTAN LAS OBRAS: CAMPUS APAN Y PREPARATORIA No. 1, LAS CUALES NO PERTENECEN A ESTOS RECURSOS, POR LO CUAL A PARTIR DEL PRESENTE INFORME SE ELIMINAN.