



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

FAM 2004									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/17/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$21,138,000.00	INMOBILIARIA TOLLAN S.A. DE C.V.	41.00%	58.00%	SE INICIÓ PROCESO DE RESCISIÓN
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-016-04					
MODULO ANEXO QUIMICA EN ALIMENTOS.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/18/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$9,478,327.70	RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-017-04					

FAM 2005			
DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA TERMINADA AVANCE FISICO 100%

FAM 2006									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA).	2006/FAMES040011	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/06/2010	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	30.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO.

FAM 2007									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	2007/FAMES040024	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/06/2010	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	30.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO.

## FAM 2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO/FAM2008/LP-029/01-09	DEL 7/12/2009 AL 5/07/2010	\$20,844,156.02	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V	0.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.		29054001-029-09					ANTICIPO	

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, CAMPUS PACHUCA, TULANCINGO, REAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ACTOPAN, TLAHUELILPAN, SAHAGUN, HUEJUTLA, TEPEJI, TIZAYUCA Y ZIMAPAN.	S/N	VARIAS	75% DE EXPEDIENTES VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS, Y EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. 25% EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES DEL ICESA.	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	SE CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO, EN PROCESO CONFORMACION DE EXPEDIENTE PARA SU VALIDACION

## FAM 2009

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.	S/N	PACHUCA, HGO	DPyO/FAM2009/LP/01-09	DEL 1/12/2009 AL 30/04/2010	\$11,053,104.88	ALFREDO BAÑOS LÓPEZ	0.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No. 29054001-028-09								ANTICIPO	

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
SEGUNDA ETAPA DE ICAP (OBRA EXTERIOR)	S/N	TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	SE REALIZA PRESUPUESTO PARA SU VALIDACIÓN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
SEGUNDA ETAPA DE ICSA (AULAS, LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y CÓMPUTO).	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	SE CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO, EN PROCESO CONFORMACION DE EXPEDIENTE PARA SU VALIDACION
CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	GESTIONES ANTE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO
SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	S/N	MINERAL DEL MONTE, HGO.	SE REALIZA PRESUPUESTO PARA SU VALIDACIÓN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
CAMPUS APAN	S/N	APAN, HGO.	PROYECTO EJECUTIVO al 80%.
PREPARATORIA No. 1	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	SE CUENTA CON ANTEPROYECTO.