



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2010.

PAGINA 1 DE 3.

FAM 2004									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADA EN INGENIERIA INDUSTRIAL.	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/17/04	DEL 12/OCT/2004 AL 11/MAR/2005	\$21,138,000.00	INMOBILIARIA TOLLAN S.A. DE C.V.	41.00%	58.00%	EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			42076001-016-04						

FAM 2006									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA).	2006/FAMES040011	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/06/2010	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	48.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO.

FAM 2007									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	2007/FAMES040024	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DEL 10/AGO/2009 AL 30/06/2010	\$30,000,000.00	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.A.E.H	48.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO.

FAM 2008									
CONVOCATORIA 010_2009									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO/FAM2008/LP-029/01-09	DEL 7/12/2009 AL 5/07/2010	\$20,844,156.02	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V	50.00%	50.00%	OBRA EN PROCESO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			29054001-029-09						

PAGINA 2 DE 3.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2010.

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES.						
NOMBRE	OBRA	UBICACIÓN							
	S/N	VARIAS	75% EXPEDIENTES VALIDADOS: 32% EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. 25% DE EXPEDIENTES EN VALIDACION POR LA DP y O.						
ADJUDICACION DIRECTA									
MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS ZIMAPÁN.	Avenida Jorge Preisser Terán S/N, Col. Nueva Reforma C.P. 42330 Zimapan, Hgo.	S/D	S/D	\$284,378.50	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%	CONTRATO EN ELABORACION
	MANTENIMIENTO DEL MODULO DE AULAS DE POSGRADO	Cd. Universitaria, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 42184 Mral. de la Reforma	S/D	S/D	\$255,655.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	0.00%	0.00%	CONTRATO EN ELABORACION
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN DE RADIO DE LA UAEH	Av. Universidad y Viaducto Rojo Gómez S/N, Col. Cespedes, C.P. 42090 Pachuca, Hgo.	S/D	S/D	\$82,195.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	0.00%	0.00%	CONTRATO EN ELABORACION
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN RECEPTORA DE RADIO DE LA UAEH	Dom. conocido, Cerro de Cubitos. Col. Cubitos, Pachuca, Hgo.	S/D	S/D	\$96,969.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	0.00%	0.00%	CONTRATO EN ELABORACION
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MÓDULO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA U.A.E.H., CIUDAD UNIVERSITARIA.	Cd. Universitaria, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, C.P. 42184 Mineral de la Reforma	S/D	S/D	\$142,791.00	JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN	0.00%	0.00%	CONTRATO EN ELABORACION
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMPUS TIZAYUCA (MODULO DE ELECTRÓNICA DE CIUDAD UNIVERSITARIA).	Carr. Federal, Tizayuca - Pachuca Km. 2.5 C.P. 43800 Tizayuca, Hgo.	S/D	S/D	\$362,834.90	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%	CONTRATO EN ELABORACION
	MANTENIMIENTO DE CAMPUS ACTOPAN.	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	S/D	S/D	\$379,903.15	CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%	CONTRATO EN ELABORACION
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES DEL ICSA.	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	OBRA POR REPROGRAMAR.					



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2004 -2009

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2010.

PAGINA 3 DE 3.

FAM 2009									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
SEGUNDA ETAPA DE ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.	S/N	PACHUCA, HGO	DPyO/FAM2009/LP/01-09	DEL 1/12/2009 AL 30/04/2010	\$11,053,104.88	ALFREDO BAÑOS LÓPEZ	89.00%	86.00%	OBRA EN PROCESO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			29054001-028-09						

DATOS GENERALES DE LA OBRA				OBSERVACIONES.
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN		
SEGUNDA ETAPA DE ICAP (OBRA EXTERIOR)	S/N	TULANCINGO BRAVO, HGO.	DE	SE REALIZA PRESUPUESTO PARA SU VALIDACIÓN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
SEGUNDA ETAPA DE ICSA (AULAS, LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y CÓMPUTO).	S/N	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DEL	SE CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO, EN PROCESO CONFORMACION DE EXPEDIENTE PARA SU VALIDACION
CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERAMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.	S/N	MINERAL MONTE, HGO.	DEL	SE CONCLUYE PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE TERRENO. ANTEPROYECTO AL 100%, POR INICIAR PROYECTO EJECUTIVO.
SEGUNDA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).	S/N	MINERAL MONTE, HGO.	DEL	SE REALIZA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEBIDO A CAMBIOS EN EL PROYECTO, PARA PROCEDER A SU VALIDACIÓN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
CAMPUS APAN	S/N	APAN, HGO.		PROYECTO EJECUTIVO al 80%.
PREPARATORIA No. 1	S/N	PACHUCA DE SOTO, HGO.		SE CUENTA CON ANTEPROYECTO.

NOTA: LAS OBRAS QUE APARECEN RECEPCIONADAS EN ESTE TRIMESTRE SERÁN ELIMINADAS EN EL SIGUIENTE REPORTE.