



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

GENÉRICOS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/01-09	FECHA: 20 DE ENERO DEL 2009		
RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (2DA. ETAPA).	DPyO-01/GEN/01-09	MINERAL DEL MONTE, HGO.	DPyO/GEN/01-09	DEL 28/01/2009 AL 14/09/2009	\$6,000,000.00	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	100.00%	99.29%	OBRA TERMINADA EN ESPERA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/01-09						
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA	DPyO-02/GEN/02-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/02-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$6,000,000.00	BE CALLI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	88.96%	88.16%	OBRA EN PROCESO
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/02-09						
READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH EX REAL DEL MONTE. (2DA. ETAPA). PARA LA	DPyO-03/GEN/03-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/03-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$2,989,483.20	BE CALLI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	65.00%	62.44%	OBRA EN PROCESO. SE APLICAN PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/03-09						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y CANCHA DE BASQUETBOL, ESCUELA SUPERIOR DE	DPyO-04/GEN/04-09	ACTOPAN, HGO.	DPyO/GEN/04-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$1,213,106.60	SPORT FIELD S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/04-09						
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/06-09	FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2009		
TRABAJOS PRELIMINARES PARA DESPLANTE DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y CANCHA DE BASQUETBOL, ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN.	DPyO-05/GEN/05-09	ACTOPAN, HGO.	DPyO/GEN/05-09	DEL 9/02/2009 AL 27/05/2009	\$1,228,135.52	JOSE LUIS PÉREZ ACOSTA	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/05-09						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CEVIDE: MANTENIMIENTO DE 192 MUROS	DPyO-06/GEN/06-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/06-09	DEL 6/03/2009 AL 3/04/2009	\$101,200.00	MA. DEL ROCIO HERNÁNDEZ ACOSTA.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		ADJ. DIRECTA	DPyO/AD/GEN/06-09						
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/32-09	FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2009		
CLUB UNIVERSITARIO DE LA U.A.E.H. (REMEDIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CEUNI).	DPyO-13/PROPIOS/01-09	MPIO. MRAL. DE LA REFORMA, HGO.	DPyO-13/PROPIOS/01-09	DEL 19/OCT/2009 AL 30/01/2010	\$17,235,283.59	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	98.24%	49.12%	OBRA EN PROCESO. SE REALIZA CONVENIO DE AMPLIACIÓN.
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LIC. No. 29054001-027-09							