



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 2005

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:
NÚMERO DE OBRA (EN CONVENIO):

C/PEF 2005-14-27
P/PEF 2005-14-17

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2005

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE ENERO DEL 2009.

CONVOCATORIA 004-2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
ADECUACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA.	P/PEF 2005-14-17 (10)	PACHUCA	DPyO/RAMO23/10-08	DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2008 AL 15 DE MAYO DEL 2009	\$7,714,811.17	BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	6.00%	5.00%	OBRA EN PROCESO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.			29054001-017-08						

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA						UNIDAD RESPONSABLE	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CAMPUS DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA)	P/PEF 2005-14-17 (05)	PACHUCA		DEL 23 DE JUNIO DEL 2008 AL 30 DE ENERO DEL 2009.	\$2'911,214.00	DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH.	96.00%	88.00%	CON FUNDAMENTO EN EL ART. 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA.									
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPUS TEPEJI DEL RÍO	P/PEF 2005-14-17 (13)					COORDINACION DEL CAMPUS DE TEPEJI DEL RIO			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA.									

DATOS GENERALES DE LA OBRA			OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICSHu).	P/PEF 2005-14-17 (11)	PACHUCA	DEFINIENDO METAS PARA DAR INICIO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.